



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2018 - 2021
 PRECIERRE DE EJERCICIO 2018
 FONDOS MUNICIPALES DEL RAMO 33
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FAFM)
 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
 INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN LUIS POTOSÍ

CORTE FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Sedesore	Rubro Principal	Pr	Nombre de la Obra o Acción	Colonia	Calle	Unidad Medida	Cantidad	Benef	O/A	Fecha Anticipo	Fecha Finiquito	% Av Físico	% Av Financiero	INVERSIÓN TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA		
															INVERSIÓN FONDO FISM	INVERSIÓN FONDO FAFM	OTROS
2884223	AGUA Y SANEAMIENTO	1	Introducción de Red de Agua Potable en varias calles de la Colonia Valle Verde	DELEG. DE VILLA DE POZOS	VARIAS	METRO LINEAL	2847.21	600	O	23-abr-18		100%	98%	\$ 2,580,405.39	\$ 2,580,405.39	\$ -	\$ -
2884224	AGUA Y SANEAMIENTO	1	Introducción de Red de Drenaje Sanitario en varias calles de la Colonia Valle Verde	DELEG. DE VILLA DE POZOS	VARIAS	METRO LINEAL	1405.1	600	O	23-abr-18		100%	94%	\$ 3,355,559.28	\$ 3,355,559.28	\$ -	\$ -
2884276	AGUA Y SANEAMIENTO	1	Introducción de red de Drenaje Sanitario, red de Agua Potable y Banquetas en calle Basalto, Tramo de Calle Pederal a Calle Travertino.	LAS PIEDRAS	BASALTO	METRO LINEAL	826.89	250	O	SIN ANTICIPO	21-dic-18	100%	100%	\$ 892,749.53	\$ -	\$ 892,749.53	\$ -
2884282	AGUA Y SANEAMIENTO	1	Construcción de red de drenaje sanitario en calle Cuauhtémoc, tramo de 3a Norte a 1a Norte, Tierra Blanca	TIERRA BLANCA	CUAUHTEMOC	METRO LINEAL	427	300	O	28-dic-18		20%	30%	\$ 1,192,858.66	\$ 1,192,858.66	\$ -	\$ -
2884283	AGUA Y SANEAMIENTO	1	Construcción de red de agua potable en calle Cuauhtémoc, tramo de 3a Norte a 1a Norte, Tierra Blanca	TIERRA BLANCA	CUAUHTEMOC	METRO LINEAL	428	300	O	28-dic-18		5%	30%	\$ 495,187.43	\$ 495,187.43	\$ -	\$ -
2884284	AGUA Y SANEAMIENTO	1	Construcción de red de drenaje sanitario en calle Pípila, tramo de 3ra Norte a 1a Norte, Tierra Blanca	TIERRA BLANCA	PIPILA	METRO LINEAL	392	285	O	28-dic-18		58%	30%	\$ 1,095,083.36	\$ 1,095,083.36	\$ -	\$ -
2884285	AGUA Y SANEAMIENTO	1	Construcción de red de agua potable en calle Pípila, tramo de 3ra Norte a 1a Norte, Tierra Blanca	TIERRA BLANCA	PIPILA	METRO LINEAL	417	285	O	28-dic-18		5%	30%	\$ 482,460.66	\$ 482,460.66	\$ -	\$ -
2884286	AGUA Y SANEAMIENTO	1	Construcción de red de drenaje sanitario en 1a Privada de Rafael Ramírez, tramo de Rafael Ramírez a los Bravo, Tierra Blanca	TIERRA BLANCA	1A PRIVADA DE RAFAEL RAMIREZ	METRO LINEAL	100	150	O	28-dic-18		25%	30%	\$ 279,358.00	\$ 279,358.00	\$ -	\$ -
2884287	AGUA Y SANEAMIENTO	1	Construcción de red de agua potable en 1a Privada de Rafael Ramírez, tramo de Rafael Ramírez a los Bravo, Tierra Blanca	TIERRA BLANCA	1A PRIVADA DE RAFAEL RAMIREZ	METRO LINEAL	116	150	O	28-dic-18		5%	30%	\$ 134,209.68	\$ 134,209.68	\$ -	\$ -



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2018 - 2021
PRECIERRE DE EJERCICIO 2018
FONDOS MUNICIPALES DEL RAMO 33
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FAFM)
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN LUIS POTOSÍ

CORTE FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Sedesore	Rubro Principal	Pr	Nombre de la Obra o Acción	Colonia	Calle	Unidad Medida	Cantidad	Benef	O/A	Fecha Anticipo	Fecha Finiquito	% Av Físico	% Av Financiero	INVERSIÓN TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA		
															INVERSIÓN FONDO FISM	INVERSIÓN FONDO FAFM	OTROS
2884288	AGUA Y SANEAMIENTO	1	Construcción de red de drenaje sanitario en 2a Privada de Ignacio Martínez, tramo de Ignacio Martínez a Cuahtémoc, Tierra Blanca	TIERRA BLANCA	2A PRIVADA DE IGNACIO MARTINEZ	METRO LINEAL	104	90	O	28-dic-18		20%	30%	\$ 290,532.32	\$ 290,532.32	\$ -	\$ -
2884289	AGUA Y SANEAMIENTO	1	Construcción de red de agua potable en 2a Privada de Ignacio Martínez, tramo de Ignacio Martínez a Cuahtémoc, Tierra Blanca	TIERRA BLANCA	2A PRIVADA DE IGNACIO MARTINEZ	METRO LINEAL	121	90	O	28-dic-18		5%	30%	\$ 139,994.58	\$ 139,994.58	\$ -	\$ -
2884290	AGUA Y SANEAMIENTO	1	Construcción de red de drenaje sanitario en callejón de los Bravo, tramo de los Bravo a fin de Callejón, Tierra Blanca	TIERRA BLANCA	Callejón de Los Bravo	METRO LINEAL	124	90	O	28-dic-18		50%	30%	\$ 346,403.93	\$ 346,403.93	\$ -	\$ -
2884291	AGUA Y SANEAMIENTO	1	Construcción de red de agua potable en Callejón de los Bravo, tramo de los Bravo a fin de Callejón, Tierra Blanca	TIERRA BLANCA	Callejón de Los Bravo	METRO LINEAL	122	90	O	28-dic-18		5%	30%	\$ 141,151.55	\$ 141,151.55	\$ -	\$ -
2884292	AGUA Y SANEAMIENTO	1	Construcción de red de drenaje sanitario en 1a Privada de 1a Norte, tramo de 1ra Norte a fin de Privada, Tierra Blanca	TIERRA BLANCA	Privada 1a Norte	METRO LINEAL	89	40	O	28-dic-18		40%	30%	\$ 248,628.62	\$ 248,628.62	\$ -	\$ -
2884293	AGUA Y SANEAMIENTO	1	Construcción de red de agua potable en 1a Privada de 1a Norte, tramo de 1ra Norte a fin de Privada, Tierra Blanca	TIERRA BLANCA	Privada 1a Norte	METRO LINEAL	92	40	O	28-dic-18		5%	30%	\$ 106,442.16	\$ 106,442.16	\$ -	\$ -
2884294	AGUA Y SANEAMIENTO	1	Construcción de red de drenaje sanitario en Cerrada de 1a Norte, tramo de 1a Norte a fin de Cerrada, Tierra Blanca	TIERRA BLANCA	Cerrada de 1a. Norte	METRO LINEAL	53	45	O	28-dic-18		30%	30%	\$ 148,059.74	\$ 148,059.74	\$ -	\$ -
2884295	AGUA Y SANEAMIENTO	1	Construcción de red de agua potable en Cerrada de 1a Norte, tramo de 1a Norte a fin de Cerrada, Tierra Blanca	TIERRA BLANCA	Cerrada de 1a. Norte	METRO LINEAL	53	45	O	28-dic-18		5%	30%	\$ 61,319.94	\$ 61,319.94	\$ -	\$ -
2884296	AGUA Y SANEAMIENTO	1	Construcción de red de drenaje sanitario en Cerrada de los Bravo, tramo de los Bravo a fin de Cerrada, Tierra Blanca	TIERRA BLANCA	Cerrada de los Bravo	METRO LINEAL	80	35	O	28-dic-18		50%	30%	\$ 223,486.40	\$ 223,486.40	\$ -	\$ -



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2018 - 2021
PRECIERRE DE EJERCICIO 2018
FONDOS MUNICIPALES DEL RAMO 33
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FAFM)
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN LUIS POTOSÍ

CORTE FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Sedesore	Rubro Principal	Pr	Nombre de la Obra o Acción	Colonia	Calle	Unidad Medida	Cantidad	Benef	O/A	Fecha Anticipo	Fecha Finiquito	% Av Físico	% Av Financiero	INVERSIÓN TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA		
															INVERSIÓN FONDO FISM	INVERSIÓN FONDO FAFM	OTROS
2884297	AGUA Y SANEAMIENTO	1	Construcción de red de agua potable en Cerrada de los Bravo, tramo de los Bravo a fin de Cerrada, Tierra Blanca	TIERRA BLANCA	Cerrada de los Bravo	METRO LINEAL	80	35	O	28-dic-18		5%	30%	\$ 92,558.41	\$ 92,558.41	\$ -	\$ -
2884298	AGUA Y SANEAMIENTO	1	Construcción de red de drenaje sanitario en calle Justo Sierra, tramo de Ignacio Zaragoza a blvd Antonio Rocha Cordero, Tierra Blanca	TIERRA BLANCA	JUSTO SIERRA	METRO LINEAL	117	70	O	28-dic-18		20%	30%	\$ 326,848.86	\$ 326,848.86	\$ -	\$ -
2884299	AGUA Y SANEAMIENTO	1	Construcción de red de agua potable en calle Justo Sierra, tramo de Ignacio Zaragoza a blvd Antonio Rocha Cordero, Tierra Blanca	TIERRA BLANCA	JUSTO SIERRA	METRO LINEAL	116	70	O	28-dic-18		5%	30%	\$ 134,209.68	\$ 134,209.68	\$ -	\$ -
2884300	AGUA Y SANEAMIENTO	1	Construcción de red de drenaje sanitario en 1a Privada 3a Norte, tramo de 3a Norte a fin de Privada, Tierra Blanca	TIERRA BLANCA	1A PRIV 3A NORTE	METRO LINEAL	98	90	O	28-dic-18		20%	30%	\$ 273,770.84	\$ 273,770.84	\$ -	\$ -
2884301	AGUA Y SANEAMIENTO	1	Construcción de red de agua potable en 1a Privada 3a Norte, tramo de 3a Norte a fin de Privada, Tierra Blanca	TIERRA BLANCA	1A PRIV 3A NORTE	METRO LINEAL	98	90	O	28-dic-18		5%	30%	\$ 113,384.05	\$ 113,384.05	\$ -	\$ -
2884302	AGUA Y SANEAMIENTO	1	Construcción de red de drenaje sanitario en Privada Ignacio Zaragoza, tramo de Ignacio Zaragoza a 1a Norte, Tierra Blanca	TIERRA BLANCA	Privada Ignacio Zaragoza	METRO LINEAL	104	50	O	28-dic-18		20%	30%	\$ 290,532.31	\$ 290,532.31	\$ -	\$ -
2884303	AGUA Y SANEAMIENTO	1	Construcción de red de agua potable en Privada Ignacio Zaragoza, tramo de Ignacio Zaragoza a 1a Norte, Tierra Blanca	TIERRA BLANCA	Privada Ignacio Zaragoza	METRO LINEAL	141	50	O	28-dic-18		10%	30%	\$ 163,134.18	\$ 163,134.18	\$ -	\$ -
2884304	AGUA Y SANEAMIENTO	1	Construcción de red de agua potable en calle 2da. Priv de Venustiano Carranza tramo de Venustiano Carranza a fin de Privada Col. Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	2a. Privada de Venustiano Carranza	METRO LINEAL	148	90	O	28-dic-18		10%	30%	\$ 171,233.08	\$ 171,233.08	\$ -	\$ -
2884305	AGUA Y SANEAMIENTO	1	Construcción de red de agua potable en calle 2da priv de 16 de Septiembre tramo de 16 de Septiembre a fin de Privada col. Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	2DA PRIV DE 16 DE SEPTIEMBRE	METRO LINEAL	70	36	O	28-dic-18		10%	30%	\$ 80,988.60	\$ 80,988.60	\$ -	\$ -



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2018 - 2021
 PRECIERRE DE EJERCICIO 2018
 FONDOS MUNICIPALES DEL RAMO 33
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FAFM)
 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
 INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN LUIS POTOSÍ

CORTE FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Sedesore	Rubro Principal	Pr	Nombre de la Obra o Acción	Colonia	Calle	Unidad Medida	Cantidad	Benef	O/A	Fecha Anticipo	Fecha Finiquito	% Av Físico	% Av Financiero	INVERSIÓN TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA		
															INVERSIÓN FONDO FISM	INVERSIÓN FONDO FAFM	OTROS
2884306	AGUA Y SANEAMIENTO	1	Construcción de red de agua potable de calle Francisco I. Madero tramo de Camino Antiguo a Santa María a Laguna col. Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	FRANCISCO I. MADERO	METRO LINEAL	200	60	O	28-dic-18		5%	30%	\$ 231,396.00	\$ 231,396.00	\$ -	\$ -
2884307	AGUA Y SANEAMIENTO	1	Construcción de red de drenaje sanitario en Privada Rinconada tramo de calle Naranjos a fin de Privada	TIERRA BLANCA	RINCONADA	METRO LINEAL	90	36	O	28-dic-18		5%	30%	\$ 225,000.00	\$ 225,000.00	\$ -	\$ -
2884308	AGUA Y SANEAMIENTO	1	Construcción de red de drenaje sanitario en calle 5 de Mayo tramo de Boulevard Antonio Rocha Cordero a Rafael Ramirez	TIERRA BLANCA	5 DE MAYO	METRO LINEAL	1039.18	390	O	28-dic-18		10%	30%	\$ 3,406,947.59	\$ 3,406,947.59	\$ -	\$ -
2884311	AGUA Y SANEAMIENTO	1	Construcción de red de drenaje en calle, Rinconcito, tramo de calle Bonanza a fin de calle. Colonia Mártires de la Revolución.	MARTIRES DE LA REVOLUCION	RINCONCITO	METRO LINEAL	252.5	75	O	28-dic-18		5%	30%	\$ 706,010.72	\$ 706,010.72	\$ -	\$ -
2884312	AGUA Y SANEAMIENTO	1	Construcción de red de drenaje en calle Francisco I. Madero, tramo calle Rinconcito a calle Bonanza, col. Mártires de la Revolución.	MARTIRES DE LA REVOLUCION	FRANCISCO I. MADERO	METRO LINEAL	51	20	O	28-dic-18		5%	30%	\$ 142,472.57	\$ 142,472.57	\$ -	\$ -
2884313	AGUA Y SANEAMIENTO	1	Construcción de red de drenaje en calle privada Monreal tramo de Ignacio Zaragoza a fin de privada, Tierra Blanca	TIERRA BLANCA	Privada Monreal	METRO LINEAL	150	25	O	28-dic-18		20%	30%	\$ 312,952.96	\$ 312,952.96	\$ -	\$ -



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2018 - 2021
PRECIERRE DE EJERCICIO 2018
FONDOS MUNICIPALES DEL RAMO 33
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FAFM)
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN LUIS POTOSÍ

CORTE FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Sedesore	Rubro Principal	Pr	Nombre de la Obra o Acción	Colonia	Calle	Unidad Medida	Cantidad	Benef	O/A	Fecha Anticipo	Fecha Finiquito	% Av Físico	% Av Financiero	INVERSIÓN TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA		
															INVERSIÓN FONDO FISM	INVERSIÓN FONDO FAFM	OTROS
2884314	AGUA Y SANEAMIENTO	1	Construcción de red de agua en calle Rinconcito, tramo de calle Bonanza a fin de calle. Col. Mártires de la Revolución	MARTIRES DE LA REVOLUCION	RINCONCITO	METRO LINEAL	252.5	75	O	28-dic-18		5%	30%	\$ 292,137.46	\$ 292,137.46	\$ -	\$ -
2884315	AGUA Y SANEAMIENTO	1	Construcción de red de agua en calle Francisco I Madero, tramo calle Rinconcito a calle Bonanza, Col. Mártires de la Revolución.	MARTIRES DE LA REVOLUCION	FRANCISCO I. MADERO	METRO LINEAL	51	25	O	28-dic-18		5%	30%	\$ 59,005.98	\$ 59,005.98	\$ -	\$ -
2884316	AGUA Y SANEAMIENTO	1	Construcción de red de agua en Camino Antiguo a Jesús María, tramo de calle Venustiano Carranza a término de calle, Delegación Municipal la Pila	LA PILA	CAMINO ANTIGUO A JESÚS MARÍA	METRO LINEAL	430	147	O	28-dic-18		20%	30%	\$ 497,501.40	\$ 497,501.40	\$ -	\$ -
2884317	AGUA Y SANEAMIENTO	1	Construcción de red de drenaje en calle privada de Morelos, tramo de calle Morelos a fin de privada, Colonia Emiliano Zapata, Delegación Municipal La Pila	EMILIANO ZAPATA	PRIVADA DE MORELOS	METRO LINEAL	250	75	O	28-dic-18		20%	30%	\$ 698,395.00	\$ 698,395.00	\$ -	\$ -
2884368	AGUA Y SANEAMIENTO	1	Construcción de red de drenaje sanitario en calle de Rinconada, Las Palmas, Sandía y Priv. De Belisario Dominguez	TIERRA BLANCA	VARIAS	METRO LINEAL	475	230	O	28-dic-18		15%	30%	\$ 1,226,500.35	\$ 1,226,500.35	\$ -	\$ -
	Total AGUA Y SANEAMIENTO	38												\$ 21,658,871.27	\$ 20,766,121.74	\$ 892,749.53	\$ -
2884204	ASISTENCIA SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO	1	Programa Alimentario 2018	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ	VARIAS	DESPENSA	225000	45000	A	26-feb-18	31-dic-18	100%	100%	\$ 46,304,953.68	\$ -	\$ 46,304,953.68	\$ -



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2018 - 2021
 PRECIERRE DE EJERCICIO 2018
 FONDOS MUNICIPALES DEL RAMO 33
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FAFM)
 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
 INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN LUIS POTOSÍ

CORTE FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Sedesore	Rubro Principal	Pr	Nombre de la Obra o Acción	Colonia	Calle	Unidad Medida	Cantidad	Benef	O/A	Fecha Anticipo	Fecha Finiquito	% Av Físico	% Av Financiero	INVERSIÓN TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA		
															INVERSIÓN FONDO FISM	INVERSIÓN FONDO FAFM	OTROS
2884208	ASISTENCIA SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO	1	Ciclovia Dominical 2018	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ	VARIAS	BECA	1507	23	A	01-feb-18	31-dic-18	100%	100%	\$ 423,370.00	\$ -	\$ 423,370.00	\$ -
2884228	ASISTENCIA SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO	1	Apoyo a la discapacidad (donación de aparatos ortopédicos)	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ	VARIAS	PIEZA	156	156	A	01-mar-18	01-jun-18	100%	100%	\$ 299,936.73	\$ -	\$ 299,936.73	\$ -
2884229	ASISTENCIA SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO	1	Programa Regreso a Clases 2018	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ	VARIAS	BECA	65000	65000	A	01-ago-18	30-ago-18	100%	100%	\$ 24,886,640.00	\$ -	\$ 24,886,640.00	\$ -
2884369	ASISTENCIA SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO	1	Programa de Apoyo con Lentes a la población con debilidad visual	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ	VARIAS	LENTE	496	496	A	14-dic-18		15%	0%	\$ 84,422.02	\$ -	\$ 84,422.02	\$ -
2884370	ASISTENCIA SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO	1	Programa de Apoyo con Sillas de ruedas a discapacitados	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ	VARIAS	SILLA DE RUEDAS	37	37	A	14-dic-18		25%	0%	\$ 78,286.08	\$ -	\$ 78,286.08	\$ -
2884371	ASISTENCIA SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO	1	Apoyo con donación de andaderas para personas con alguna discapacidad	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ	VARIAS	PIEZA	103	103	A	14-dic-18		25%	0%	\$ 65,809.58	\$ -	\$ 65,809.58	\$ -
2884372	ASISTENCIA SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO	1	Apoyo con donación de muletas para personas con alguna discapacidad	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ	VARIAS	PIEZA	270	270	A	14-dic-18		25%	0%	\$ 67,338.00	\$ -	\$ 67,338.00	\$ -
2884373	ASISTENCIA SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO	1	Apoyo con donación de bastones para personas con alguna discapacidad	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ	VARIAS	PIEZA	456	456	A	14-dic-18		25%	0%	\$ 94,683.84	\$ -	\$ 94,683.84	\$ -



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2018 - 2021
PRECIERRE DE EJERCICIO 2018
FONDOS MUNICIPALES DEL RAMO 33
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FAFM)
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN LUIS POTOSÍ

CORTE FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

														ESTRUCTURA FINANCIERA			
Sedesore	Rubro Principal	Pr	Nombre de la Obra o Acción	Colonia	Calle	Unidad Medida	Cantidad	Benef	O/A	Fecha Anticipo	Fecha Finiquito	% Av Físico	% Av Financiero	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FONDO FISM	INVERSIÓN FONDO FAFM	OTROS
2884374	ASISTENCIA SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO	1	Programa de Protección al Frío	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ	VARIAS	PIEZA	1600	1600	A	14-dic-18	31-dic-18	100%	0%	\$ 66,816.00	\$ -	\$ 66,816.00	\$ -
	Total ASISTENCIA SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO	10												\$ 72,372,255.93	\$ -	\$ 72,372,255.93	\$ -
2884252	DESARROLLO DEL DEPORTE	1	Conexión de servicios hidrosanitarios y de acometida eléctrica en el Área Recreativa Buenos Aires, ubicado entre las calles Ponciano Arriaga Norte y calle Guanajuato	BUENOS AIRES	PONCIANO ARRIAGA NORTE	SANITARIO	1	600	O	27-jul-18		100%	30%	\$ 419,076.13	\$ -	\$ 419,076.13	\$ -
2884334	DESARROLLO DEL DEPORTE	1	Ciclovia (Equipamiento)	VARIAS	VARIAS	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	6	800	A	30-nov-18		47.30%	0%	\$ 107,722.00	\$ -	\$ 107,722.00	\$ -
2884335	DESARROLLO DEL DEPORTE	1	Etapas Municipales de la Olimpiada Nacional 2019	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ	VARIAS	EVENTO	24	4800	A	30-nov-18		79%	0%	\$ 391,859.60	\$ -	\$ 391,859.60	\$ -
	Total DESARROLLO DEL DEPORTE	3												\$ 918,657.73	\$ -	\$ 918,657.73	\$ -
2884212	DESARROLLO URBANO	1	Mantenimiento correctivo en distintas vialidades de la Ciudad	ZONA NORTE Y PONIENTE	VARIAS	METRO CUADRADO	10807.7	370000	O	03-abr-18	29-sep-18	100%	100%	\$ 8,337,110.67	\$ -	\$ 8,337,110.67	\$ -
2884213	DESARROLLO URBANO	1	Mantenimiento correctivo en distintas vialidades de la Ciudad	ZONA ORIENTE	VARIAS	METRO CUADRADO	9150	360000	O	03-abr-18	29-sep-18	100%	100%	\$ 3,636,264.16	\$ -	\$ 3,636,264.16	\$ -
2884216	DESARROLLO URBANO	1	Mantenimiento correctivo en distintas vialidades de la Ciudad	ZONA CENTRO - SUR	VARIAS	METRO CUADRADO	3153.54	350000	O	05-mar-18	21-may-18	100%	100%	\$ 4,654,585.12	\$ -	\$ 2,140,954.33	\$ 2,513,630.79
2884218	DESARROLLO URBANO	1	Rehabilitación con concreto hidráulico, red de agua potable y sistema de alcantarillado en calle García Diego, Tramo de calle Tomasa Esteves a calle Benigno Arriaga.	LOS ANGELES	GARCIA DIEGO	METRO CUADRADO	4749.85	500	O	27-jul-18	28-dic-18	100%	100%	\$ 10,917,340.00	\$ -	\$ 10,917,340.00	\$ -



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2018 - 2021
PRECIERRE DE EJERCICIO 2018
FONDOS MUNICIPALES DEL RAMO 33
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FAFM)
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN LUIS POTOSÍ

CORTE FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Sedesore	Rubro Principal	Pr	Nombre de la Obra o Acción	Colonia	Calle	Unidad Medida	Cantidad	Benef	O/A	Fecha Anticipo	Fecha Finiquito	% Av Físico	% Av Financiero	INVERSIÓN TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA		
															INVERSIÓN FONDO FISM	INVERSIÓN FONDO FAFM	OTROS
2884219	DESARROLLO URBANO	1	Rehabilitación con concreto hidraulico, red de agua potable y sistema de alcantarillado en calle Garcia Diego, Tramo de calle Benigno Arriaga a calle Mariano Avila.	LOS ANGELES	GARCIA DIEGO	METRO CUADRADO	5189.6	710	O	27-jul-18	28-dic-18	100%	100%	\$ 11,534,947.20	\$ -	\$ 11,534,947.20	\$ -
2884220	DESARROLLO URBANO	1	Rehabilitación con concreto hidraulico, red de agua potable y sistema de alcantarillado en calle Garcia Diego, Tramo de calle Mariano Avila a calle Alfredo M. Terrazas.	LOS ANGELES	GARCIA DIEGO	METRO CUADRADO	4374.46	690	O	22-may-18	28-dic-18	100%	100%	\$ 9,483,452.95	\$ -	\$ 9,483,452.95	\$ -
2884222	DESARROLLO URBANO	1	Construcción de Callejón Presa Solís, tramo de Av. Salk a área común de calle Presa Solís	AGUAJE 2000	CALLEJÓN SOLÍS	METRO CUADRADO	243.08	200	O	21-may-18	21-dic-18	100%	100%	\$ 395,579.27	\$ -	\$ 395,579.27	\$ -
2884225	DESARROLLO URBANO	1	Construcción de Calle Camelias, Tramo de calle Real del Monte a calle Jasso Reyes.	SATELITE	CAMELIAS LAS	METRO CUADRADO	3444.60	1000	O	27-jul-18		100%	62%	\$ 6,533,432.62	\$ 6,533,432.62	\$ -	\$ -
2884226	DESARROLLO URBANO	1	Construcción de Calle Camelias, Tramo de calle Jasso Reyes a avenida Juarez.	SATELITE	CAMELIAS LAS	METRO CUADRADO	958.87	425	O	27-jul-18		100%	100%	\$ 1,891,931.54	\$ 1,891,931.54	\$ -	\$ -
2884227	DESARROLLO URBANO	1	Construcción de Sa. Privada de Acerina, tramo de calle Acerina a Fin de Privada	VALLE DORADO	5A PRIV. ACERINA	METRO CUADRADO	256.68	160	O	21-may-18	21-dic-18	100%	100%	\$ 460,223.10	\$ -	\$ 460,223.10	\$ -
2884233	DESARROLLO URBANO	1	Rehabilitación de Estacionamiento en Calzada de Guadalupe	SANTUARIO	CALZADA DE GUADALUPE	METRO CUADRADO	1508.19	467000	O	22-may-18	03-sep-18	100%	100%	\$ 1,698,317.65	\$ -	\$ 1,698,317.65	\$ -
2884234	DESARROLLO URBANO	1	Construcción de calle Loma Azul, tramo de calle Real del Monte a calle Monte Calvario	SATELITE	LOMA AZUL	METRO CUADRADO	2095.68	250	O	25-abr-18	24-dic-18	100%	100%	\$ 2,549,495.70	\$ 2,549,495.70	\$ -	\$ -



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2018 - 2021
PRECIERRE DE EJERCICIO 2018
FONDOS MUNICIPALES DEL RAMO 33
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FAFM)
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN LUIS POTOSÍ

CORTE FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Sedesore	Rubro Principal	Pr	Nombre de la Obra o Acción	Colonia	Calle	Unidad Medida	Cantidad	Benef	O/A	Fecha Anticipo	Fecha Finiquito	% Av Físico	% Av Financiero	INVERSIÓN TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA		
															INVERSIÓN FONDO FISM	INVERSIÓN FONDO FAFM	OTROS
2884235	DESARROLLO URBANO	1	Construcción de calle Río Bravo, tramo de calle Linares a calle Tula	MATAMOROS	RIO BRAVO	METRO CUADRADO	1033.35	250	O	23-abr-18	24-dic-18	100%	100%	\$ 1,984,836.94	\$ 1,984,836.94	\$ -	\$ -
2884236	DESARROLLO URBANO	1	Construcción de calle Tula, tramo de calle Valle Hermoso a Camino a Peñasco	MATAMOROS	TULA	METRO CUADRADO	1563.48	250	O	23-abr-18	28-dic-18	100%	100%	\$ 1,973,157.43	\$ 1,973,157.43	\$ -	\$ -
2884237	DESARROLLO URBANO	1	Construcción de andador San Juanico, tramo de Camino a San Juanico a fin de andador.	TERCERA CHICA	Andador Camino a San Juanico	METRO CUADRADO	545.99	100	O	23-abr-18	21-dic-18	100%	100%	\$ 923,117.77	\$ 923,117.77	\$ -	\$ -
2884238	DESARROLLO URBANO	1	Construcción de 1ra. Privada de San Juanico, tramo de Camino a San Juanico a vias del ferrocarril.	TERCERA CHICA	1RA. PRIVADA DE SAN JUANICO	METRO CUADRADO	894.55	120	O	23-abr-18	27-sep-18	100%	100%	\$ 1,687,132.00	\$ 1,687,132.00	\$ -	\$ -
2884239	DESARROLLO URBANO	1	Construcción de calle 3ra. Norte, tramo de Prolongación Xicoténcatl a calle Ignacio Martínez	GENERAL I. MARTINEZ	3ª NORTE	METRO CUADRADO	8544	750	O	23-abr-18		100%	98%	\$ 9,002,475.84	\$ 9,002,475.84	\$ -	\$ -
2884240	DESARROLLO URBANO	1	Suministro de materiales, adquisición y mantenimiento de equipo para programa 2018 de conservación y mantenimiento de vialidades por medio del centro de operaciones.	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	VARIAS	METRO CUADRADO	200000	850000	A	05-mar-18	21-sep-18	100%	100%	\$ 6,822,029.28	\$ -	\$ 6,822,029.28	\$ -
2884247	DESARROLLO URBANO	1	Construcción de calle Flor Silvestre, tramo de calle León García a calle Flor de Canela	GENERAL I. MARTINEZ	Flor Silvestre	METRO CUADRADO	643.92	50	O	27-jul-18	26-sep-18	100%	100%	\$ 531,373.73	\$ 531,373.73	\$ -	\$ -
2884248	DESARROLLO URBANO	1	Construcción de calle Fuente de Esmeralda, tramo de calle Mariano Jiménez a Av. Prol. Coronel Romero	BALCONES DEL VALLE 4A. SECC	FUENTE DE ESMERALDA	METRO CUADRADO	1839.36	250	O	21-may-18	21-dic-18	100%	100%	\$ 2,392,291.62	\$ -	\$ 2,392,291.62	\$ -



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2018 - 2021
PRECIERRE DE EJERCICIO 2018
FONDOS MUNICIPALES DEL RAMO 33
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FAFM)
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN LUIS POTOSÍ

CORTE FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Sedesore	Rubro Principal	Pr	Nombre de la Obra o Acción	Colonia	Calle	Unidad Medida	Cantidad	Benef	O/A	Fecha Anticipo	Fecha Finiquito	% Av Físico	% Av Financiero	INVERSIÓN TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA		
															INVERSIÓN FONDO FISM	INVERSIÓN FONDO FAFM	OTROS
2884253	DESARROLLO URBANO	1	Ampliación de Alumbrado Público en calle De los Toltecas y calle Pensamiento, tramo de calle Anáhuac a calle San Jorge	LAS TRANCAS	De los Toltecas	LUMINARIA	8	100	O	27-jul-18		100%	100%	\$ 353,521.38	\$ 353,521.38	\$ -	\$ -
2884254	DESARROLLO URBANO	1	Rehabilitación de Camellon y Alumbrado Publico en la calle Fco. Martinez de la Vega, tramo de Av. Turquesa a Av. Industrias.	INDUSTRIAS	FCO. MARTINEZ DE LA VEGA	METRO CUADRADO	633.22	1600	O	SIN ANTICIPO	21-dic-18	100%	100%	\$ 1,938,531.80	\$ -	\$ 1,938,531.80	\$ -
2884255	DESARROLLO URBANO	1	Construccion de Primera Privada La Pedrera, tramo de calle La Pedrera a fin de Privada	BELLAS LOMAS	PRIMERA PRIVADA LA PEDRERA	METRO CUADRADO	281.05	75	O	SIN ANTICIPO	21-dic-18	100%	100%	\$ 770,548.30	\$ -	\$ 770,548.30	\$ -
2884256	DESARROLLO URBANO	1	Terminacion de la Rehabilitacion de calle Jaime Sordo, tramo de Vias del Ferrocarril a calle de Las Morenas	TERCERA GRANDE	JAIME SORDO	METRO CUADRADO	901.36	2000	O	SIN ANTICIPO	26-dic-18	100%	100%	\$ 669,649.56	\$ -	\$ 669,649.56	\$ -
2884262	DESARROLLO URBANO	1	Construcción de calle Jacarandas Norte, tramo de calle Orquidea a calle Asucena	LAS TRANCAS	JACARANDAS NORTE	METRO CUADRADO	1904.31	280	O	SIN ANTICIPO	25-sep-18	100%	100%	\$ 2,736,176.86	\$ 2,736,176.86	\$ -	\$ -
2884263	DESARROLLO URBANO	1	Rehabilitación de lateral de Fray Diego de la Magdalena cuerpo Oriente	A UN COSTADO DEL PARQUE TANGAMANGA II	Avenida Fray Diego de la Magdalena	METRO CUADRADO	1853.66	18000	O	28-dic-18	28-dic-18	100%	100%	\$ 1,854,369.26	\$ -	\$ 1,854,369.26	\$ -
2884264	DESARROLLO URBANO	1	Rehabilitación de Av Mexquitic, tramo de calle Valle del rio a calle Valle del agua	RURAL ATLAS	MEXQUITIC	METRO CUADRADO	2417.18	5000	O	21-dic-18	21-dic-18	100%	100%	\$ 2,661,662.58	\$ -	\$ 2,661,662.58	\$ -
2884267	DESARROLLO URBANO	1	Rehabilitación de calle Morelos tramo de calle Azteca hasta 253.40 metros hacia Eje 140	DELEGACION LA PILA	MORELOS	METRO CUADRADO	1571.08	3182	O	01-jun-18	01-jun-18	100%	100%	\$ 2,217,656.32	\$ -	\$ 2,217,656.32	\$ -
2884270	DESARROLLO URBANO	1	Construcción de calle Flor de Loto, tramo de calle Pensamiento a Fin de calle	LAS TRANCAS	FLOR DE LOTO	METRO CUADRADO	1395.67	260	O	SIN ANTICIPO	25-oct-18	100%	100%	\$ 2,034,321.23	\$ 2,034,321.23	\$ -	\$ -
2884271	DESARROLLO URBANO	1	Construcción de 2da. Privada de Jasso Reyes, tramo de calle Jasso Reyes a Priv. de Xochimilco	BELLAS LOMAS	2DA. PRIVADA DE JASSO REYES	METRO CUADRADO	413.84	180	O	SIN ANTICIPO	26-sep-18	100%	100%	\$ 1,213,270.35	\$ 1,213,270.35	\$ -	\$ -



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2018 - 2021
PRECIERRE DE EJERCICIO 2018
FONDOS MUNICIPALES DEL RAMO 33
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FAFM)
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN LUIS POTOSÍ

CORTE FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Sedesore	Rubro Principal	Pr	Nombre de la Obra o Acción	Colonia	Calle	Unidad Medida	Cantidad	Benef	O/A	Fecha Anticipo	Fecha Finiquito	% Av Físico	% Av Financiero	INVERSIÓN TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA		
															INVERSIÓN FONDO FISM	INVERSIÓN FONDO FAFM	OTROS
2884272	DESARROLLO URBANO	1	Construcción de calle Nochebuena, tramo de Camino Real a Saltillo a calle Bugambilia	LAS FLORES	NOCHEBUENA	METRO CUADRADO	1137.75	110	O	SIN ANTICIPO	25-sep-18	100%	100%	\$ 1,575,729.77	\$ 1,575,729.77	\$ -	\$ -
2884273	DESARROLLO URBANO	1	Rehabilitación de Camino a Peñasco, tramo de Anillo Periférico Norte a calle Flores	REAL DE PEÑASCO	CAMINO A PEÑASCO	METRO CUADRADO	4616.35	160000	O	SIN ANTICIPO	26-sep-18	100%	100%	\$ 5,655,152.60	\$ 5,655,152.60	\$ -	\$ -
2884277	DESARROLLO URBANO	1	Rehabilitación de pavimento de la calle Ignacio Altamirano, tramo de calle Pedro Moreno a calle Zacatecas	B. SANTIAGO	IGNACIO ALTAMIRANO	METRO CUADRADO	250.06	300	O	SIN ANTICIPO	28-dic-18	100%	100%	\$ 320,185.81	\$ -	\$ 320,185.81	\$ -
2884278	DESARROLLO URBANO	1	Rehabilitación de Alumbrado Público en Laterales de Av. 20 de Noviembre, tramo de Calle Pípila a Av. de la Paz.	B. TLAXCALA	20 DE NOVIEMBRE	LUMINARIA	38	300000	O	SIN ANTICIPO	28-dic-18	100%	100%	\$ 1,428,133.19	\$ -	\$ 1,428,133.19	\$ -
2884279	DESARROLLO URBANO	1	Rehabilitación de Lateral Poniente de Av. 20 de Noviembre, tramo de calle Aquiles Serdán a calle Juan Álvarez	B. TLAXCALA	20 DE NOVIEMBRE	METRO CUADRADO	842.33	370000	O	SIN ANTICIPO	21-dic-18	100%	100%	\$ 1,391,324.07	\$ -	\$ 1,391,324.07	\$ -
2884318	DESARROLLO URBANO	1	Construcción en concreto hidráulico de calle Camino Real a Saltillo, tramo de calle San Juan a calle Manuel Gómez Pedraza	MARTIRES DE LA REVOLUCION	CAMINO REAL A SALTILLO	METRO CUADRADO	3722.21	102	O	28-dic-18		10%	24%	\$ 5,775,861.90	\$ 5,775,861.90	\$ -	\$ -
2884336	DESARROLLO URBANO	1	Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en las calles de Lago de Texcoco, Lago de Trasimeno y Lago de Chalco	SAN LUIS REY	VARIAS	METRO CUADRADO	2939.5	120000	O	28-dic-18		5%	30%	\$ 1,128,304.43	\$ -	\$ 1,128,304.43	\$ -
2884337	DESARROLLO URBANO	1	Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en la Av. Juárez, tramo de Av. Salvador Nava Martínez a Anillo Periferico (Norte y Sur)	VARIAS	VARIAS	METRO CUADRADO	2176	300000	O	28-dic-18		20%	30%	\$ 922,271.38	\$ -	\$ 922,271.38	\$ -
2884338	DESARROLLO URBANO	1	Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en las calles de Antimonio, Arsenico, Oro, Cobre, Lopez Hermosa, Kukulkan, Orquidea, Vasco de Quiroga y Juan del Jarro	VARIAS	VARIAS	METRO CUADRADO	912	200000	O	28-dic-18		10%	30%	\$ 489,515.67	\$ -	\$ 489,515.67	\$ -



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2018 - 2021
PRECIERRE DE EJERCICIO 2018
FONDOS MUNICIPALES DEL RAMO 33
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FAFM)
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN LUIS POTOSÍ

CORTE FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Sedesore	Rubro Principal	Pr	Nombre de la Obra o Acción	Colonia	Calle	Unidad Medida	Cantidad	Benef	O/A	Fecha Anticipo	Fecha Finiquito	% Av Físico	% Av Financiero	INVERSIÓN TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA		
															INVERSIÓN FONDO FISM	INVERSIÓN FONDO FAFM	OTROS
2884339	DESARROLLO URBANO	1	Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en las calles de Luis G. Urbina, Alfredo M. Terrazas, Maria Greever, Zenon Fernandez, Mariano Otero, Matehuala, Del Potosí, Huasteca, Manuel Nava, Alaquines, Aqualulco y Manuel J. Cloutier a 18 de Marzo	VARIAS	VARIAS	METRO CUADRADO	2572	300000	O	28-dic-18		10%	30%	\$ 1,224,614.82	\$ -	\$ 1,224,614.82	\$ -
2884340	DESARROLLO URBANO	1	Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en la Av. Industrias Norte, tramo de Esmeralda a Malvas	VARIAS	INDUSTRIAS	METRO CUADRADO	3250	320000	O	28-dic-18		15%	30%	\$ 1,229,119.28	\$ -	\$ 1,229,119.28	\$ -
2884341	DESARROLLO URBANO	1	Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en la Av. Industrias Sur, tramo de Malvas a Esmeralda	VARIAS	INDUSTRIAL	METRO CUADRADO	3235	320000	O	28-dic-18		15%	30%	\$ 1,223,478.04	\$ -	\$ 1,223,478.04	\$ -
2884343	DESARROLLO URBANO	1	Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en la Prolog. Nereo Rodríguez Barragán, tramo de calle Garcia Diego a San Sebastián (poniente)	VARIAS	NEREO RDZ. BARRAGAN	METRO CUADRADO	2165	80000	O	28-dic-18		60%	30%	\$ 1,225,175.76	\$ -	\$ 1,225,175.76	\$ -
2884344	DESARROLLO URBANO	1	Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en la Prolog. Nereo Rodríguez Barragán, tramo de San Sebastián a Garcia Diego (oriente)	VARIAS	NEREO RDZ. BARRAGAN	METRO CUADRADO	2160	80000	O	28-dic-18		65%	30%	\$ 1,228,774.32	\$ -	\$ 1,228,774.32	\$ -
2884345	DESARROLLO URBANO	1	Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en la calle Barrio de Tlaxcala, tramo de Prolog. Nereo Rodríguez Barragán a Av. Muñoz	VARIAS	BARRIO DE TLAXCALA	METRO CUADRADO	1332	50000	O	28-dic-18		30%	30%	\$ 781,883.35	\$ -	\$ 781,883.35	\$ -
2884346	DESARROLLO URBANO	1	Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en la Delegación de Villa de Pozos (concreto asfáltico)	DELEGACION VILLA DE POZOS	VARIAS	METRO CUADRADO	2650	20000	O	28-dic-18		5%	30%	\$ 1,201,660.74	\$ -	\$ 1,201,660.74	\$ -



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2018 - 2021
PRECIERRE DE EJERCICIO 2018
FONDOS MUNICIPALES DEL RAMO 33
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FAFM)
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN LUIS POTOSÍ

CORTE FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Sedesore	Rubro Principal	Pr	Nombre de la Obra o Acción	Colonia	Calle	Unidad Medida	Cantidad	Benef	O/A	Fecha Anticipo	Fecha Finiquito	% Av Físico	% Av Financiero	INVERSIÓN TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA		
															INVERSIÓN FONDO FISM	INVERSIÓN FONDO FAFM	OTROS
2884347	DESARROLLO URBANO	1	Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en la Delegación de La Pila	DELEGACION LA PILA	VARIAS	METRO CUADRADO	1425	1000	O	28-dic-18		10%	30%	\$ 638,571.92	\$ -	\$ 638,571.92	\$ -
2884348	DESARROLLO URBANO	1	Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en la Delegación de Bocas, en Camino Santuario - Macarenos, tramo de la Comunidad El Santuario a la Comunidad de Macarenos	DELEGACION DE BOCAS		METRO CUADRADO	2650	1200	O	28-dic-18		5%	30%	\$ 1,226,844.00	\$ -	\$ 1,226,844.00	\$ -
2884349	DESARROLLO URBANO	1	Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en la Delegación de Bocas, paquete 2	DELEGACION DE BOCAS		METRO CUADRADO	2600	13000	O	28-dic-18		15%	30%	\$ 1,203,696.01	\$ -	\$ 1,203,696.01	\$ -
2884350	DESARROLLO URBANO	1	Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en la Av. Ricardo B. Anaya, tramo de Tercera Sur a Periferico Oriente	VARIAS	RICARDO B. ANAYA	METRO CUADRADO	822.05	130000	O	28-dic-18		20%	30%	\$ 804,575.71	\$ -	\$ 804,575.71	\$ -
2884351	DESARROLLO URBANO	1	Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en la calle Aeropuerto, Angela Peralta, Fray J. de Xarez, Arco Iris, Av. Lopez Mateos, Av. Coronel Romero y Maria Greever	VARIAS	VARIAS	METRO CUADRADO	511.38	70000	O	28-dic-18		10%	30%	\$ 648,004.20	\$ -	\$ 648,004.20	\$ -
2884352	DESARROLLO URBANO	1	Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en la calle Carlo Magno, Guanate, Madrigal, Damián Carmona, Periódico Oficial y Nicolás Zapata	VARIAS	VARIAS	METRO CUADRADO	1955	220000	O	28-dic-18		15%	30%	\$ 1,229,509.82	\$ -	\$ 1,229,509.82	\$ -
2884353	DESARROLLO URBANO	1	Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en la calle Bugambilias, tramo de Av. Morales - Saucito a calle Maria Elena	VARIAS	BUGAMBILIAS	METRO CUADRADO	1120	60000	O	28-dic-18		20%	30%	\$ 1,221,026.25	\$ -	\$ 1,221,026.25	\$ -



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2018 - 2021
PRECIERRE DE EJERCICIO 2018
FONDOS MUNICIPALES DEL RAMO 33
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FAFM)
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN LUIS POTOSÍ

CORTE FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Sedesore	Rubro Principal	Pr	Nombre de la Obra o Acción	Colonia	Calle	Unidad Medida	Cantidad	Benef	O/A	Fecha Anticipo	Fecha Finiquito	% Av Físico	% Av Financiero	INVERSIÓN TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA		
															INVERSIÓN FONDO FISM	INVERSIÓN FONDO FAFM	OTROS
2884354	DESARROLLO URBANO	1	Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en la calle Rafael Cepeda, tramo de calle Flavio Ayala a Av. Revolución, Lateral Salvador Nava Mtz., tramo de Xicotencatl a calle Tatanacho, Lateral de Salvador Nava Mtz., tramo de Tatanacho a Coronel Romero y Blvd. Río Española, tramo de Av. Himno Nacional a calle Azteca Sur (ambos lados)	VARIAS	VARIAS	METRO CUADRADO	880.86	65000	O	28-dic-18		10%	30%	\$ 1,006,078.34	\$ -	\$ 1,006,078.34	\$ -
2884355	DESARROLLO URBANO	1	Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en la calle Coronel Romero, tramo de Salvador Nava Martínez a Pascual M. Hernández	VARIAS	CORONEL ROMERO	METRO CUADRADO	1103	500000	O	28-dic-18		30%	30%	\$ 1,229,000.00	\$ -	\$ 1,229,000.00	\$ -
2884356	DESARROLLO URBANO	1	Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en la Delegación de Villa de Pozos	DELEGACION VILLA DE POZOS	VARIAS	METRO CUADRADO	1030	5000	O	28-dic-18		15%	30%	\$ 1,136,813.99	\$ -	\$ 1,136,813.99	\$ -
2884357	DESARROLLO URBANO	1	Elaboración y suministro de mezcla asfáltica para rehabilitación de vialidades	VARIAS	VARIAS	METRO CUADRADO	0	850000	O	28-dic-18		30%	30%	\$ 11,711,834.49	\$ -	\$ 11,711,834.49	\$ -
2884358	DESARROLLO URBANO	1	Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en la Av. Himno Nacional, tramo de Coronel Romero a Nicolás Fernando Torre (Norte)	VARIAS	HIMNO NACIONAL	METRO CUADRADO	1258	250000	O	28-dic-18		31%	30%	\$ 1,228,548.91	\$ -	\$ 1,228,548.91	\$ -
2884359	DESARROLLO URBANO	1	Suministro de concreto hidráulico de F'c de 250 Kg/cm2 de 15 cm de espesor	VARIAS	VARIAS	METRO CUADRADO	3333	100000	O			30%	0%	\$ 603,987.33	\$ -	\$ 603,987.33	\$ -
2884360	DESARROLLO URBANO	1	Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en la calle Río Nazas, tramo de Río Papaloapan a Río Grande	BELLAS LOMAS	RIO NAZAS	METRO CUADRADO	940	200000	O	28-dic-18		15%	30%	\$ 1,042,317.31	\$ -	\$ 1,042,317.31	\$ -
2884361	DESARROLLO URBANO	1	Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en la calle Juan Antonio Quiroz, tramo de calle Israel a Jose de Galvez	RICARDO B. ANAYA 2A SEC	JUAN ANTONIO QUIROZ	METRO CUADRADO	1180	130000	O	28-dic-18		95%	30%	\$ 1,224,724.63	\$ -	\$ 1,224,724.63	\$ -



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2018 - 2021
PRECIERRE DE EJERCICIO 2018
FONDOS MUNICIPALES DEL RAMO 33
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FAFM)
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN LUIS POTOSÍ

CORTE FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Sedesore	Rubro Principal	Pr	Nombre de la Obra o Acción	Colonia	Calle	Unidad Medida	Cantidad	Benef	O/A	Fecha Anticipo	Fecha Finiquito	% Av Físico	% Av Financiero	INVERSIÓN TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA		
															INVERSIÓN FONDO FISM	INVERSIÓN FONDO FAFM	OTROS
2884362	DESARROLLO URBANO	1	Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en varias calles del Fracc. Capricornio	CAPRICORNIO	VARIAS	METRO CUADRADO	1065	50000	O	28-dic-18		5%	30%	\$ 1,228,694.46	\$ -	\$ 1,228,694.46	\$ -
2884363	DESARROLLO URBANO	1	Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en la calle Damasco, tramo de calle Israel a Calle Alamos, y calle Fray Francisco de Arevalo, tramo de Av. Ricardo B. Anaya a Calle Beirut	RICARDO B. ANAYA 2A SEC	VARIAS	METRO CUADRADO	740	130000	O	28-dic-18		20%	30%	\$ 1,147,372.45	\$ -	\$ 1,147,372.45	\$ -
2884364	DESARROLLO URBANO	1	Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en la calle Estambul, tramo de calle Fray Francisco de Arevalo a Calle Obispo Pedro Barajas	OBISPADO	ESTAMBUL	METRO CUADRADO	622	130000	O	28-dic-18		10%	30%	\$ 827,671.62	\$ -	\$ 827,671.62	\$ -
2884365	DESARROLLO URBANO	1	Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en la calle Lisboa, tramo de Real de San Antonio a Belen y calle Beirut, tramo de Fray José Gauna a Fray Francisco de Arevalo	VARIAS	VARIAS	METRO CUADRADO	713.75	130000	O	28-dic-18		15%	30%	\$ 1,126,531.26	\$ -	\$ 1,126,531.26	\$ -
2884366	DESARROLLO URBANO	1	Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en la calle Lago Onega, tramo de Laguna de Mayran a Laguna de Tamiahua y calle Lago de Zumpango, tramo de Laguna de Mayran a Laguna de Tamiahua	SAN LUIS REY	VARIAS	METRO CUADRADO	2242.5	120000	O	28-dic-18		10%	30%	\$ 858,948.65	\$ -	\$ 858,948.65	\$ -
2884367	DESARROLLO URBANO	1	Programa emergente de bacheo profundo de vialidades en la Av. Himno Nacional, tramo de Coronel Romero a Nicolás Fernando Torre (Sur)	VARIAS	HIMNO NACIONAL	METRO CUADRADO	1255	250000	O	28-dic-18		30%	30%	\$ 1,225,635.67	\$ -	\$ 1,225,635.67	\$ -
	Total DESARROLLO URBANO	67												\$ 163,230,374.38	\$ 46,420,987.66	\$ 114,295,755.93	\$ 2,513,630.79
2884201	ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN	1	Estímulos a la Educación Básica Primaria	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ	VARIAS	BECA	4500	4500	A	01-mar-18	31-dic-18	100%	100%	\$ 4,693,500.00	\$ -	\$ 4,693,500.00	\$ -



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2018 - 2021
PRECIERRE DE EJERCICIO 2018
FONDOS MUNICIPALES DEL RAMO 33
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FAFM)
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN LUIS POTOSÍ

CORTE FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

														ESTRUCTURA FINANCIERA			
Sedesore	Rubro Principal	Pr	Nombre de la Obra o Acción	Colonia	Calle	Unidad Medida	Cantidad	Benef	O/A	Fecha Anticipo	Fecha Finiquito	% Av Físico	% Av Financiero	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FONDO FISM	INVERSIÓN FONDO FAFM	OTROS
2884202	ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN	1	Estímulos a la Educación Básica, Secundaria	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ	VARIAS	BECA	1000	1000	A	01-mar-18	31-dic-18	100%	100%	\$ 1,043,000.00	\$ -	\$ 1,043,000.00	\$ -
2884203	ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN	1	Estímulos a la Educación Básica, Preparatoria	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ	VARIAS	BECA	500	500	A	01-mar-18	31-dic-18	100%	100%	\$ 521,500.00	\$ -	\$ 521,500.00	\$ -
	Total ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN	3												\$ 6,258,000.00	\$ -	\$ 6,258,000.00	\$ -
2884198	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1	Suministro de insumos para el servicio y buen funcionamiento de Plantas Purificadoras	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ	VARIAS	LOTE DE MATERIALES	84	40000	A	29-ene-18	30-sep-18	100%	100%	\$ 854,051.86	\$ -	\$ 854,051.86	\$ -
2884207	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1	Elaboración de Dictamen de Verificación Estructural de PSF "Universidad"	ZONA CENTRO	UNIVERSIDAD	ESTUDIO	1	200000	O	05-jun-18	06-sep-18	100%	100%	\$ 1,838,600.00	\$ -	\$ 1,838,600.00	\$ -
2884214	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1	Construcción de Elevador exterior en patio central y reparación de plafón en acceso a Unidad Administrativa Municipal.	SANTUARIO	SALVADOR NAVA MARTINEZ	OBRA	1	150000	O	23-abr-18		25%	100%	\$ 1,943,729.39	\$ -	\$ 1,943,729.39	\$ -
2884230	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1	Equipamiento e Instalación de plantas purificadoras, varias colonias 2018	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ	VARIAS	LOTE DE EQUIPO	2	18000	A	15-mar-18		100%	84%	\$ 585,439.52	\$ -	\$ 585,439.52	\$ -
2884231	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1	Suministro de insumos para purificadoras 2018	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ	VARIAS	LOTE DE MATERIALES	1	40000	A	15-mar-18		100%	46%	\$ 1,080,250.11	\$ -	\$ 1,080,250.11	\$ -
2884242	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1	Verificación de Calidad para el Mantenimiento, Rehabilitación y Pavimentación de diferentes calles y/o vialidades en el Municipio de San Luis Potosí, Paquete A	VARIAS	VARIAS	ESTUDIO	1	2000	O	SIN ANTICIPO		100%	40%	\$ 347,541.80	\$ -	\$ 347,541.80	\$ -



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2018 - 2021
PRECIERRE DE EJERCICIO 2018
FONDOS MUNICIPALES DEL RAMO 33
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FAM)
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN LUIS POTOSÍ

CORTE FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Sedesore	Rubro Principal	Pr	Nombre de la Obra o Acción	Colonia	Calle	Unidad Medida	Cantidad	Benef	O/A	Fecha Anticipo	Fecha Finiquito	% Av Físico	% Av Financiero	INVERSIÓN TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA		
															INVERSIÓN FONDO FISM	INVERSIÓN FONDO FAM	OTROS
2884243	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1	Verificación de Calidad para el Mantenimiento, Rehabilitación y Pavimentación de diferentes calles y/o vialidades en el Municipio de San Luis Potosí, Paquete B	VARIAS	VARIAS	ESTUDIO	1	1250	O	SIN ANTICIPO	28-dic-18	100%	100%	\$ 186,641.68	\$ -	\$ 186,641.68	\$ -
2884266	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1	Obra de Instalación de Alumbrado y Trabajos Eléctricos en Predio Tepeche.	B. TLAXCALA	PONCIANO ARRIAGA	MERCADO	1	2325	O	04-sep-18	21-dic-18	100%	100%	\$ 928,837.29	\$ -	\$ 928,837.29	\$ -
2884280	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1	Elaboración de proyecto ejecutivo integral de sistema de agua potable en comunidad El Panalillo	DELEGACIÓN MUNICIPAL DE VILLA DE POZOS		PROYECTO	1		O	21-dic-18	21-dic-18	100%	100%	\$ 182,120.00	\$ -	\$ 182,120.00	\$ -
	Total FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9												\$ 7,947,211.65	\$ -	\$ 7,947,211.65	\$ -
2884205	GASTOS INDIRECTOS	1	Gastos Indirectos (FFM) 2018	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ	VARIAS	INFORME	12	500	A	05-mar-18		60%	59%	\$ 14,164,549.19	\$ -	\$ 14,164,549.19	\$ -
2884206	GASTOS INDIRECTOS	1	Gastos Indirectos (FISM) 2018	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ	VARIAS	INFORME	12	500	A	02-oct-18		50%	0%	\$ 1,521,219.49	\$ 1,521,219.49	\$ -	\$ -
	Total GASTOS INDIRECTOS	2												\$ 15,685,768.68	\$ 1,521,219.49	\$ 14,164,549.19	\$ -
2884210	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	1	Techando Tu Escuela de Nivel Preescolar 2018	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ	VARIAS	TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA	13	2200	A	01-mar-18	31-dic-18	100%	100%	\$ 2,230,427.76	\$ -	\$ 2,230,427.76	\$ -



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2018 - 2021
 PRECIERRE DE EJERCICIO 2018
 FONDOS MUNICIPALES DEL RAMO 33
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FAFM)
 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
 INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN LUIS POTOSÍ

CORTE FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Sedesore	Rubro Principal	Pr	Nombre de la Obra o Acción	Colonia	Calle	Unidad Medida	Cantidad	Benef	O/A	Fecha Anticipo	Fecha Finiquito	% Av Físico	% Av Financiero	INVERSIÓN TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA		
															INVERSIÓN FONDO FISM	INVERSIÓN FONDO FAFM	OTROS
2884211	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	1	Techando Tu Escuela de Nivel Primaria 2018	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	VARIAS	TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	14	2500	A	01-mar-18	31-dic-18	100%	100%	\$ 2,851,070.01	\$ -	\$ 2,851,070.01	\$ -
2884249	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	1	Construcción de Firme en Escuela Primaria Club de Leones No. 5	MARTIRES DE LA REVOLUCION	JOSE MA. PINO SUAREZ	PLAZA CIVICA	1	300	O	27-jul-18	21-dic-18	100%	100%	\$ 553,724.20	\$ -	\$ 553,724.20	\$ -
2884319	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	1	Construcción de techado en áreas de impartición de educación física en el jardín de niños Francisco Gabilondo Soler cri-cri	IMPERIO AZTECA	MOCTEZUMA	TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	1	150	O	28-dic-18		15%	30%	\$ 420,000.00	\$ 420,000.00	\$ -	\$ -
2884320	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	1	Construcción de techado en áreas de impartición de educación física en Escuela Primaria Profesor Francisco Zarate Villegas	LA TUNA	ADOLFO LOPEZ MATEOS	TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	1	400	O	28-dic-18		10%	0%	\$ 940,000.00	\$ 940,000.00	\$ -	\$ -
2884321	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	1	Construcción de techado en áreas de impartición de educación física en la Escuela Primaria Cuitláhuac	IMPERIO AZTECA	MOCTEZUMA	TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	1	600	O	28-dic-18		20%	30%	\$ 940,000.00	\$ 940,000.00	\$ -	\$ -
2884322	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	1	Construcción de techado en áreas de impartición de educación física en el Jardín de Niños Ricardo Flores Magón	LOS MAGUEYES	LA TUNA	TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	1	650	O	28-dic-18		10%	30%	\$ 649,999.98	\$ 649,999.98	\$ -	\$ -



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2018 - 2021
PRECIERRE DE EJERCICIO 2018
FONDOS MUNICIPALES DEL RAMO 33
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FAFM)
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS



CORTE FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Sedesore	Rubro Principal	Pr	Nombre de la Obra o Acción	Colonia	Calle	Unidad Medida	Cantidad	Benef	O/A	Fecha Anticipo	Fecha Finiquito	% Av Físico	% Av Financiero	INVERSIÓN TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA		
															INVERSIÓN FONDO FISM	INVERSIÓN FONDO FAFM	OTROS
2884323	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	1	Construcción de techado en áreas de impartición de educación física en el Jardín de Niños Celia Carrizales Cervantes	EL VERGEL	VERGEL DE LAS FLORES	TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA	1	210	O	28-dic-18		20%	30%	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00	\$ -	\$ -
2884324	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	1	Construcción de techado en áreas de impartición de educación física en la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón	LAS FLORES	NARCISO	TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA	1	600	O	28-dic-18		20%	30%	\$ 879,999.99	\$ 879,999.99	\$ -	\$ -
2884325	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	1	Construcción de techado en áreas de impartición de educación física en Jardín de Niños Manuel José Othón	LA MAROMA	SIN NOMBRE	TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA	1	50	O	28-dic-18		15%	30%	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00	\$ -	\$ -
2884326	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	1	Construcción de techado en áreas de impartición de educación física en Jardín de Niños María del Rosario Gutiérrez Eskilsen	LAS FLORES	NARCISO	TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA	1	200	O	28-dic-18		15%	30%	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -
2884327	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	1	Construcción de techado en áreas de impartición de educación física en Escuela Secundaria General Julián Martínez Isais	TERCERA CHICA	CRUZ COLORADA	TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA	1	800	O	28-dic-18		20%	30%	\$ 595,000.00	\$ 595,000.00	\$ -	\$ -
2884328	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	1	Construcción de techado en áreas de impartición de educación física en la Escuela Primaria Javier Rivera García	TIERRA BLANCA	IGNACIO ZARAGOZA	TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA	1	540	O	28-dic-18		20%	30%	\$ 930,000.00	\$ 930,000.00	\$ -	\$ -



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2018 - 2021
PRECIERRE DE EJERCICIO 2018
FONDOS MUNICIPALES DEL RAMO 33
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FAFM)
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN LUIS POTOSÍ

CORTE FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Sedesore	Rubro Principal	Pr	Nombre de la Obra o Acción	Colonia	Calle	Unidad Medida	Cantidad	Benef	O/A	Fecha Anticipo	Fecha Finiquito	% Av Físico	% Av Financiero	INVERSIÓN TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA		
															INVERSIÓN FONDO FISM	INVERSIÓN FONDO FAFM	OTROS
2884329	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	1	Construcción de techado en áreas de impartición de educación física en la Escuela Primaria Matutina Prof. Fernando Méndez Ruiz	BELLAS LOMAS	MONTE CARLO	TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA	1	650	O	28-dic-18		20%	30%	\$ 880,000.01	\$ 880,000.01	\$ -	\$ -
2884330	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	1	Construcción de techado en áreas de impartición de educación física en la Preparatoria Nueva Generación	DELEGACION LA PILA	PANFILO NATERA	TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA	1	800	O	28-dic-18		40%	30%	\$ 940,000.00	\$ 940,000.00	\$ -	\$ -
2884331	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	1	Construcción de techado en áreas de impartición de educación física en Escuela Secundaria Tecnica no. 44	Escalerillas	SIMON DE LA CRUZ LEYVA	TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA	1	800	O	28-dic-18		20%	30%	\$ 950,000.00	\$ 950,000.00	\$ -	\$ -
2884332	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	1	Construcción de techado en áreas de impartición de educación física en Escuela Telesecundaria Francisco I. Madero	TIERRA BLANCA	IGNACIO ZARAGOZA	TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA	1	280	O	28-dic-18		10%	30%	\$ 422,999.99	\$ 422,999.99	\$ -	\$ -
	Total INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	17												\$ 15,583,221.94	\$ 9,947,999.97	\$ 5,635,221.97	\$ -
2884281	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	1	Estación de transferencia de los residuos sólidos urbanos	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI		Estación de transferencia	1	850000	A	05-mar-18	31-dic-18	100%	100%	\$ 149,704,947.94	\$ -	\$ 149,704,947.94	\$ -
	Total MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	1												\$ 149,704,947.94	\$ -	\$ 149,704,947.94	\$ -



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2018 - 2021
PRECIERRE DE EJERCICIO 2018
FONDOS MUNICIPALES DEL RAMO 33
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FAFM)
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN LUIS POTOSÍ

CORTE FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

														ESTRUCTURA FINANCIERA			
Sedesore	Rubro Principal	Pr	Nombre de la Obra o Acción	Colonia	Calle	Unidad Medida	Cantidad	Benef	O/A	Fecha Anticipo	Fecha Finiquito	% Av Físico	% Av Financiero	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FONDO FISM	INVERSIÓN FONDO FAFM	OTROS
2884200	OBLIGACIONES FINANCIERAS	1	Pago de ADEFAS	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ		INFORME	1		A	30-nov-18	31-dic-18	100%	100%	\$ 38,967,154.73	\$ -	\$ 38,967,154.73	\$ -
	Total OBLIGACIONES FINANCIERAS	1												\$ 38,967,154.73	\$ -	\$ 38,967,154.73	\$ -
2884199	SEGURIDAD PUBLICA	1	Apoyo para gastos de Administración de sueldos y salarios para el personal operativo de la DGSPM 2018	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ		PLAZA OPERATIVA	1		A	01-feb-18	31-dic-18	100%	100%	\$ 82,000,000.00	\$ -	\$ 82,000,000.00	\$ -
2884215	SEGURIDAD PUBLICA	1	Construcción de Instalación eléctrica (Transición aérea-subterránea y acometida eléctrica en media tensión) en exteriores de Comandancia Centro Ubicada en calle Uresti.	ZONA CENTRO	URESTI	EDIFICIO	1	250	O	23-abr-18		100%	66%	\$ 312,321.01	\$ -	\$ 312,321.01	\$ -
2884221	SEGURIDAD PUBLICA	1	Rehabilitación de Servicios Sanitarios en Comandancia Centro de Policia Municipal, ubicado en calle Miguel Hidalgo.	ZONA CENTRO	MIGUEL HIDALGO	EDIFICIO	1	500	O	23-abr-18	21-dic-18	100%	100%	\$ 1,066,771.36	\$ -	\$ 1,066,771.36	\$ -
	Total SEGURIDAD PUBLICA	3												\$ 83,379,092.37	\$ -	\$ 83,379,092.37	\$ -
2884217	URBANIZACION (ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS)	1	Ampliación de Red de Distribución Eléctrica y Alumbrado Público en la calle Nezahualcóyotl y Privada Nezahualcóyotl, tramo de calle Tenochtitlan a Fin de calle y de calle Nezahualcóyotl a Fin de Privada, respectivamente	TERCERA CHICA 2	Nezahualcóyotl	POSTE	4	80	O	23-abr-18	28-dic-18	100%	100%	\$ 503,532.02	\$ 503,532.02	\$ -	\$ -
2884232	URBANIZACION (ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS)	1	Ampliación de Red de Distribución Eléctrica y Alumbrado Público en la calle Margaritas, tramo de calle Bugambilia (No. 241) a Fin de Calle	LAS FLORES	MARGARITAS	POSTE	2	220	O	23-abr-18	28-dic-18	100%	100%	\$ 1,734,409.26	\$ 1,734,409.26	\$ -	\$ -



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2018 - 2021
 PRECIERRE DE EJERCICIO 2018
 FONDOS MUNICIPALES DEL RAMO 33
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FAFM)
 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
 INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN LUIS POTOSÍ

CORTE FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Sedesore	Rubro Principal	Pr	Nombre de la Obra o Acción	Colonia	Calle	Unidad Medida	Cantidad	Benef	O/A	Fecha Anticipo	Fecha Finiquito	% Av Físico	% Av Financiero	INVERSIÓN TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA		
															INVERSIÓN FONDO FISM	INVERSIÓN FONDO FAFM	OTROS
2884261	URBANIZACION (ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS)	1	Construcción de red de distribución eléctrica en calle Gregorio Torres Quintero, tramo de Anillo Periférico Poniente a Av. De los maestros	LA UNION	GREGORIO TORRES	POSTE	12	180	O	SIN ANTICIPO	28-dic-18	100%	100%	\$ 1,911,968.17	\$ -	\$ 1,911,968.17	\$ -
2884333	URBANIZACION (ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS)	1	Ampliación de red de distribución eléctrica en calle Nacionalismo, 24 de febrero, 5 de febrero, 20 de noviembre y 16 de septiembre, fraccionamiento Los Limones,. (Convenio con SEDESORE)	LOS LIMONES	NACIONALISMO	POSTE	14	65	O			0%	0%	\$ 483,567.91	\$ 483,567.91	\$ -	\$ -
	Total URBANIZACION (ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS)	4												\$ 4,633,477.36	\$ 2,721,509.19	\$ 1,911,968.17	\$ -
	TOTAL GENERAL	158												\$ 580,339,033.98	\$ 81,377,838.05	\$ 496,447,565.14	\$ 2,513,630.79