



### H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2018 - 2021

PROGRAMA ANUAL PRESUPUESTAL DE OBRAS Y ACCIONES

FONDOS MUNICIPALES DEL RAMO 33

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS

EJERCICIO FISCAL 2020

CIERRE DE EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020



Sedesore	Rubro Principal	Pr	Nombre del Proyecto	Colonia	Calle	Unidad Medida	Cant	Benef	Fecha de Anticipo	Fecha Finiquito	% Av Físico	% Av Financiero	Estructura Financiera	
													Inversión Fondo FISM	Inversión Fondo FAFM
2884711	AGUA Y SANEAMIENTO	1	Adquisición de tinacos para almacenamiento y abastecimiento de agua potable en colonias marginadas	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	VARIAS	PIEZA	20	2000	01-sep-20	31-dic-20	100.00%	100%	\$ -	\$ 411,336.00
2884712	AGUA Y SANEAMIENTO	1	Programa de regularización del pago de derechos y aprovechamientos de agua para la Localidad de Laguna de Santa Rita.	Laguna de Santa Rita	VARIAS	INFORME	1	2635	01-ago-20		75.00%	75%	\$ -	\$ 67,476.00
2884713	AGUA Y SANEAMIENTO	1	Construcción de Dren en 1ra. Privada de Dalias, tramo de calle Dalias a calle Camino a Simón Díaz	VARIAS	1RA. PRIVADA DE DALIAS	METRO LINEAL	380	100000	22-jun-20		100.00%	95%	\$ 710,845.52	\$ -
2884714	AGUA Y SANEAMIENTO	1	Introducción de red de drenaje sanitario y agua potable en calles Gacela, privada de continuación Gacela, Prolongación Gacela y Privada Gacela	LAS JULIAS	VARIAS	METRO LINEAL	335.56	300	06-may-20		100.00%	100%	\$ 1,053,548.52	\$ -
2884830	AGUA Y SANEAMIENTO	1	Equipamiento de noria con un sistema de bombeo solar	LA AMAPOLA		LOTE DE EQUIPO	1	120	01-sep-20	31-dic-20	100.00%	100%	\$ -	\$ 178,633.82
2884832	AGUA Y SANEAMIENTO	1	Construcción de red de drenaje sanitario en camino Matasiete tramo de calle arboledas a último pozo de visita	CAPULINES	CAMINO MATASIE TE	METRO LINEAL	515.44	100	19-ene-21		0.00%	0%	\$ -	\$ 1,489,991.01
2884848	AGUA Y SANEAMIENTO	1	Construcción de red de drenaje sanitario en calle República del Salvador y calle República de Uruguay tramo República de Irak a Fin de calle	SIMON DIAZ	VARIAS	METRO LINEAL	315	250			0.00%	30%	\$ 697,430.72	\$ -
	<b>Total AGUA Y SANEAMIENTO</b>	<b>7</b>											<b>\$ 2,461,824.76</b>	<b>\$ 2,147,436.83</b>
2884804	ASISTENCIA SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO	1	Apoyo con despensa para familias con algún integrante con discapacidad	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	VARIAS	DESPENSA	600	100	03-ago-20	31-dic-20	100.00%	100%	\$ -	\$ 137,660.40
2884805	ASISTENCIA SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO	1	Apoyo con despensa para familias en situación de vulnerabilidad	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	VARIAS	DESPENSA	1000	1000	03-ago-20	31-dic-20	100.00%	100%	\$ -	\$ 221,028.00
2884806	ASISTENCIA SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO	1	Apoyo con pañales a personas con discapacidad	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	VARIAS	PIEZA	27000	225	21-ago-20		5.00%	5%	\$ -	\$ 171,955.50
2884807	ASISTENCIA SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO	1	Apoyo con sillas de ruedas para personas con discapacidad motriz	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	VARIAS	SILLA DE RUEDAS	500	500	03-ago-20	31-dic-20	100.00%	100%	\$ -	\$ 1,138,701.07
2884808	ASISTENCIA SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO	1	Apoyo con andaderas y muletas para personas con discapacidad	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	VARIAS	PIEZA	140	140	03-ago-20	31-dic-20	100.00%	100%	\$ -	\$ 99,732.86



H. AYUNTAMIENTO DE  
SAN LUIS POTOSÍ  
2018-2021

## H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2018 - 2021

PROGRAMA ANUAL PRESUPUESTAL DE OBRAS Y ACCIONES  
FONDOS MUNICIPALES DEL RAMO 33  
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  
INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS  
EJERCICIO FISCAL 2020  
CIERRE DE EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020



GOBIERNO MUNICIPAL  
SAN LUIS POTOSÍ

Sedesore	Rubro Principal	Pr	Nombre del Proyecto	Colonia	Calle	Unidad Medida	Cant	Benef	Fecha de Anticipo	Fecha Finiquito	% Av Físico	% Av Financiero	Estructura Financiera	
													Inversión Fondo FISM	Inversión Fondo FAFM
2884809	ASISTENCIA SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO	1	Apoyo con bastones para personas con discapacidad motriz	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ	VARIAS	PIEZA	150	150	01-ago-20	31-dic-20	100.00%	100%	\$ -	\$ 28,313.86
2884810	ASISTENCIA SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO	1	Apoyo con aparatos auditivos a personas con discapacidad auditiva	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ	VARIAS	APARATOS AUDITIVOS	80	40	03-mar-20		73.00%	73%	\$ -	\$ 960,000.00
2884811	ASISTENCIA SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO	1	Apoyo con lentes a personas con discapacidad visual	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ	VARIAS	LENTE	200	200	03-mar-20		35.00%	35%	\$ -	\$ 149,999.74
2884812	ASISTENCIA SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO	1	Apoyo con cobijas a personas vulnerables	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ	VARIAS	PIEZA	500	500	03-ago-20	31-dic-20	100.00%	100%	\$ -	\$ 40,542.00
2884827	ASISTENCIA SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO	1	Programa de Piso a Techo es tu Derecho, suministro de Estufas	VARIAS	VARIAS	PZA	1813	8550	01-sep-20		53.00%	53%	\$ -	\$ 8,466,705.65
2884828	ASISTENCIA SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO	1	Programa de Piso a Techo es tu Derecho, suministro de Lavadoras	VARIAS	VARIAS	PZA	1233	5500	01-sep-20		50.00%	50%	\$ -	\$ 5,169,961.60
2884829	ASISTENCIA SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO	1	Programa de Piso a Techo es tu Derecho, suministro de refrigeradores	VARIAS	VARIAS	PZA	256	1250	01-sep-20		51.00%	51%	\$ -	\$ 1,446,400.10
	<b>Total ASISTENCIA SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO</b>	<b>12</b>											\$ -	\$ <b>18,031,000.78</b>
2884721	DESARROLLO DEL DEPORTE	1	Rehabilitación de Unidad Deportiva Villas del Sol	VILLAS DEL SOL	CALLE 30	CENTRO	1	15000	30-sep-20		43.11%	53%	\$ 4,813,999.98	\$ -
2884722	DESARROLLO DEL DEPORTE	1	Rehabilitación de Centro Deportivo María Cecilia	MARIA CECILIA	POPOCATEPETL	CENTRO	1	12000	19-jun-20		100.00%	76%	\$ -	\$ 2,438,583.66
2884723	DESARROLLO DEL DEPORTE	1	Rehabilitación de Unidad Deportiva Libertad II	FRACC. LA LIBERTAD II	Minotauro	CENTRO	1	8000			100.00%	100%	\$ -	\$ 990,530.98
2884724	DESARROLLO DEL DEPORTE	1	Rehabilitación de Unidad Deportiva Juventud 1	ALCATRACES	PUENTE DE IXTLA	CENTRO	1	8000	19-jun-20		100.00%	85%	\$ -	\$ 2,901,303.01



### H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2018 - 2021

PROGRAMA ANUAL PRESUPUESTAL DE OBRAS Y ACCIONES

FONDOS MUNICIPALES DEL RAMO 33

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS

EJERCICIO FISCAL 2020

CIERRE DE EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020



Sedesore	Rubro Principal	Pr	Nombre del Proyecto	Colonia	Calle	Unidad Medida	Cant	Benef	Fecha de Anticipo	Fecha Finiquito	% Av Físico	% Av Financiero	Estructura Financiera	
													Inversión Fondo FISM	Inversión Fondo FAFM
2884725	DESARROLLO DEL DEPORTE	1	Rehabilitación de Centro Deportivo Rural Atlas	RURAL ATLAS	SATELITE	CENTRO	1	8000	23-jul-20		98.00%	85%	\$ -	\$ 2,000,000.00
2884726	DESARROLLO DEL DEPORTE	1	Rehabilitación de Centro Deportivo Popular	POPULAR	SONORA	CENTRO	1	10000	30-jun-20		100.00%	80%	\$ -	\$ 2,036,663.68
2884727	DESARROLLO DEL DEPORTE	1	Rehabilitación de Unidad Deportiva Prados 2a. Sección	PRADOS 2A SECCION	79	CENTRO	1	8000	17-jul-20		100.00%	100%	\$ -	\$ 1,474,017.13
2884728	DESARROLLO DEL DEPORTE	1	Rehabilitación de Centro Deportivo Laureles	LAURELES DEL SUR	TROJES DEL HORIZONTE	CENTRO	1	8000	20-jun-20		100.00%	100%	\$ -	\$ 1,973,179.59
2884729	DESARROLLO DEL DEPORTE	1	Rehabilitación de Centro Deportivo La Garita	GARITA DE JALISCO	CIRCUITO RIO	CENTRO	1	15000	18-sep-20		95.00%	57%	\$ -	\$ 4,000,000.00
2884730	DESARROLLO DEL DEPORTE	1	Rehabilitación de Centro Deportivo y Comunitario Ciudad Satélite	Ciudad Satélite	AV. PANALILLO	CENTRO	1	12000	17-sep-20		80.00%	52%	\$ -	\$ 3,800,000.00
	<b>Total DESARROLLO DEL DEPORTE</b>	<b>10</b>											<b>\$ 4,813,999.98</b>	<b>\$ 21,614,278.05</b>
2884701	DESARROLLO URBANO	1	Proyecto sustitución de luminarias para la Ciudad	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	VARIAS	LUMINARIA	50000	850000	15-abr-20		90.66%	100%	\$ -	\$ 300,000,000.00
2884703	DESARROLLO URBANO	1	Construcción con concreto hidráulico de Privada Durazno, tramo de calle Durazno a calle Fresnos	LOS SALAZARES	Privada Durazno	METRO CUADRADO	300	400	26-may-20		100.00%	83%	\$ 2,577,140.70	\$ -
2884704	DESARROLLO URBANO	1	Construcción con concreto hidráulico de Cerrada Las Rosas, tramo de calle Orquidea a Fin de Cerrada	LAS FLORES	Las Rosas	METRO CUADRADO	2463.09	350	06-may-20	30-jul-20	100.00%	100%	\$ 2,798,240.79	\$ -
2884705	DESARROLLO URBANO	1	Construcción con concreto hidráulico de calle Crisantemo, tramo de Tercera Privada de Adolfo López Mateos a camino a San Juanico	LAS FLORES	CRISANTEMO	METRO CUADRADO	1280	6000	06-may-20		100.00%	100%	\$ 2,261,467.70	\$ -
2884706	DESARROLLO URBANO	1	Construcción con concreto hidráulico de 4ta Privada de Montecarlo, tramo de calle Loma Cantera a calle Montecarlo.	BELLAS LOMAS	4ta. Priv. de Montecarlo	METRO CUADRADO	1862.02	2500	06-may-20		100.00%	98%	\$ 1,848,153.11	\$ -
2884715	DESARROLLO URBANO	1	Terminación de pavimentación con concreto hidráulico de la calle Sebastián Bravo de calle Hidalgo a calle Sin nombre.	Escalerillas	SEBASTIAN BRAVO	METRO CUADRADO	3157.69	800	26-may-20		100.00%	100%	\$ 588,285.72	\$ -



H. AYUNTAMIENTO DE  
SAN LUIS POTOSÍ  
2018-2021

## H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2018 - 2021

PROGRAMA ANUAL PRESUPUESTAL DE OBRAS Y ACCIONES

FONDOS MUNICIPALES DEL RAMO 33

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS

EJERCICIO FISCAL 2020

CIERRE DE EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020



GOBIERNO MUNICIPAL  
SAN LUIS POTOSÍ

Sedesore	Rubro Principal	Pr	Nombre del Proyecto	Colonia	Calle	Unidad Medida	Cant	Benef	Fecha de Anticipo	Fecha Finiquito	% Av Físico	% Av Financiero	Estructura Financiera	
													Inversión Fondo FISM	Inversión Fondo FAFM
2884716	DESARROLLO URBANO	1	Construcción con concreto hidráulico de calle Golondrinas, tramo de calle Pelicano a calle Cándor	LAS JULIAS	GOLONDRINA	METRO CUADRADO	1599.65	5000	28-jul-20		78.00%	51%	\$ 2,420,327.07	\$ -
2884717	DESARROLLO URBANO	1	Construcción con concreto hidráulico de calle Oaxaca, tramo de calle Nayarit a calle Tamaulipas.	POPULAR	OAXACA	METRO CUADRADO	437.06	1500	26-may-20		100.00%	90%	\$ 792,429.25	\$ -
2884733	DESARROLLO URBANO	1	Rehabilitación de Centro de Desarrollo Comunitario Rural Atlas	RURAL HIDALGO	1a Privada de Celaya	CENTRO	1	8000	28-may-20	30-oct-20	100.00%	100%	\$ -	\$ 839,999.98
2884734	DESARROLLO URBANO	1	Rehabilitación de Centro de Desarrollo Comunitario Jardines de Jacarandas	Jardines de Jacarandas	JARDINES DE LAS FLORES	CENTRO	1	8000	19-jun-20		100.00%	100%	\$ -	\$ 1,818,668.96
2884735	DESARROLLO URBANO	1	Rehabilitación de Centro de Desarrollo Comunitario Tangamanga II	FRACC. TANGAMANGA II	CARMEN SERDAN	CENTRO	1	8000	23-jul-20		100.00%	89%	\$ -	\$ 1,702,381.06
2884736	DESARROLLO URBANO	1	Rehabilitación de Centro de Desarrollo Comunitario Valle de San José	FRACC. SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	CENTRO	1	8000	17-jul-20		100.00%	100%	\$ -	\$ 1,530,144.27
2884737	DESARROLLO URBANO	1	Rehabilitación de Centro de Desarrollo Comunitario San Angel I y II	FRACC. SAN ANGEL 1A. SECCIÓN	SAN ANGEL	CENTRO	1	8000			96.00%	60%	\$ -	\$ 1,863,802.23
2884738	DESARROLLO URBANO	1	Rehabilitación de Centro de Desarrollo Comunitario Terremoto	TERREMOTO	VICENTE GUERRERO	CENTRO	1	10000	30-jun-20		100.00%	94%	\$ -	\$ 1,846,032.81
2884739	DESARROLLO URBANO	1	Rehabilitación de Centro de Desarrollo Comunitario Simón Díaz	DALIAS	ANTIGUO A SIMON DIAZ	CENTRO	1	12000	18-sep-20		50.00%	58%	\$ -	\$ 6,366,962.41
2884740	DESARROLLO URBANO	1	Rehabilitación de Centro de Desarrollo Comunitario Pedrera de Guadalupe	LOMAS DE SATELITE		CENTRO	1	6000	17-jul-20		100.00%	61%	\$ -	\$ 1,328,854.18
2884741	DESARROLLO URBANO	1	Rehabilitación de Centro de Desarrollo Comunitario Valle Dorado	VALLE DORADO	2a de Coral	CENTRO	1	8000	17-jul-20		100.00%	100%	\$ -	\$ 1,741,383.09
2884742	DESARROLLO URBANO	1	Rehabilitación de Centro de Desarrollo Comunitario Morales-Infonavit	INFONAVIT MORALES	MINERIAS	CENTRO	1	10000	17-jul-20		97.00%	69%	\$ -	\$ 3,546,176.88
2884743	DESARROLLO URBANO	1	Rehabilitación y terminación del Centro Comunitario El Sauzalito	SAUZALITO		CENTRO	1	350	19-jun-20		100.00%	100%	\$ -	\$ 804,119.57
2884744	DESARROLLO URBANO	1	Pavimentación con carpeta asfáltica de calle Antigua Camino a Santa María tramo de calle Bosque de las Flores a Carretera 57	DELEGACION VILLA DE POZOS	CAMINO ANTIGUO A STA. MARIA	METRO CUADRADO	7352.75	20000	30-sep-20		85.00%	68%	\$ 5,897,069.44	\$ -



### H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2018 - 2021

PROGRAMA ANUAL PRESUPUESTAL DE OBRAS Y ACCIONES

FONDOS MUNICIPALES DEL RAMO 33

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS

EJERCICIO FISCAL 2020

CIERRE DE EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020



Sedesore	Rubro Principal	Pr	Nombre del Proyecto	Colonia	Calle	Unidad Medida	Cant	Benef	Fecha de Anticipo	Fecha Finiquito	% Av Físico	% Av Financiero	Estructura Financiera	
													Inversión Fondo FISM	Inversión Fondo FAFM
2884745	DESARROLLO URBANO	1	Pavimentación con carpeta asfáltica de calle Porfirio Díaz tramo de calle Bosque de las Flores a Carretera 57	DELEGACION VILLA DE POZOS	PORFIRIO DIAZ	METRO CUADRADO	8416.5	20000	25-sep-20		68.00%	33%	\$ 6,798,753.84	\$ -
2884746	DESARROLLO URBANO	1	Pavimentación con concreto hidráulico de calle 5 de Mayo tramo de calle Popocatepetl a calle Cofre de Perote	GENERAL I. MARTINEZ	5 DE MAYO	METRO CUADRADO	3145.5	14000	17-sep-20		26.00%	41%	\$ 3,756,974.64	\$ -
2884747	DESARROLLO URBANO	1	Pavimentación con concreto hidráulico de calle Basalto tramo de Hernán Cortes a calle Pederal	LAS PIEDRAS	BASALTO	METRO CUADRADO	2472	5000	28-sep-20		100.00%	96%	\$ 2,488,156.70	\$ -
2884748	DESARROLLO URBANO	1	Pavimentación con carpeta asfáltica de calle Avenida del Desierto tramo de calle Damián Carmona a calle Industrias	CAPULINES	Avenida del Desierto	METRO CUADRADO	9861.5	10000	18-sep-20		43.89%	35%	\$ -	\$ 6,265,462.94
2884749	DESARROLLO URBANO	1	Pavimentación con concreto hidráulico de calle Fray José de Gauna tramo de calle Estambul a Avenida Ricardo B. Anaya	RICARDO B. ANAYA	FRAY JOSE DE GAUNA	METRO CUADRADO	2400	10000	28-sep-20		70.00%	26%	\$ 4,170,861.01	\$ -
2884750	DESARROLLO URBANO	1	Pavimentación con concreto hidráulico de calle Fresno tramo de calle Eucaliptos a fin de calle	LAS PILITAS EN COMUNIDAD DE ESCALERILLAS	FRESNO	METRO CUADRADO	1100	800	21-sep-20		75.00%	30%	\$ 1,360,746.20	\$ -
2884751	DESARROLLO URBANO	1	Pavimentación con concreto hidráulico de calle Eucaliptos tramo de Carretera SLP -Lagos de Moreno a calle Los Sauces	LAS PILITAS EN COMUNIDAD DE ESCALERILLAS	EUCALIPTOS	METRO CUADRADO	3000	800	27-jul-20		100.00%	98%	\$ 3,434,563.01	\$ -
2884752	DESARROLLO URBANO	1	Pavimentación con concreto hidráulico de calle Albino García tramo de calle Mariano Ávila a calle Mariano Otero	TEQUISQUIAPAN	ALBINO GARCIA	METRO CUADRADO	2431.69	20000	30-jun-20		100.00%	83%	\$ -	\$ 3,202,157.85
2884753	DESARROLLO URBANO	1	Pavimentación con concreto hidráulico de calle Onix tramo de calle Aeropuerto a calle Madrigal	REYITOS	ONIX	METRO CUADRADO	1151.78	10000	21-jul-20		100.00%	92%	\$ 1,970,000.00	\$ -
2884754	DESARROLLO URBANO	1	Pavimentación con concreto hidráulico de calle Villanueva tramo de calle Villa Campestre a calle Zacatecas.	BARRIO DE SANTIAGO	VILLANUEVA	METRO CUADRADO	830.66	5000	28-oct-20		68.70%	55%	\$ 1,347,159.36	\$ -
2884755	DESARROLLO URBANO	1	Pavimentación con concreto hidráulico de calle Luis G. Medellín, tramo de Rosalío Sánchez Niño a calle Sexta Oriente.	JAIME TORRES BODET	LUIS G. MEDELLIN	METRO CUADRADO	4100	12000	30-jun-20		100.00%	52%	\$ 3,411,254.99	\$ -
2884756	DESARROLLO URBANO	1	Pavimentación con concreto hidráulico calle Juan del Jarro, tramo de calle Prol. Moctezuma a Prol. 16 de Septiembre	VARIAS	JUAN DEL JARRO	METRO CUADRADO	4026.15	10000			98.00%	79%	\$ 3,789,473.56	\$ -
2884757	DESARROLLO URBANO	1	Pavimentación con carpeta asfáltica de Calle 2 , tramo de calle 9B a calle 10A.	INDUSTRIAL AVIACION	CALLE 2	METRO CUADRADO	906.4	10000	02-sep-20		99.00%	70%	\$ 1,333,394.97	\$ -



### H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2018 - 2021

PROGRAMA ANUAL PRESUPUESTAL DE OBRAS Y ACCIONES

FONDOS MUNICIPALES DEL RAMO 33

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS

EJERCICIO FISCAL 2020

CIERRE DE EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020



Sedesore	Rubro Principal	Pr	Nombre del Proyecto	Colonia	Calle	Unidad Medida	Cant	Benef	Fecha de Anticipo	Fecha Finiquito	% Av Físico	% Av Financiero	Estructura Financiera	
													Inversión Fondo FISM	Inversión Fondo FAFM
2884758	DESARROLLO URBANO	1	Rehabilitación con concreto hidráulico de calle Mariano Ávila tramo de García Diego a calle General I. Martínez	TEQUISQUIAPAN	MARIANO AVILA	METRO CUADRADO	902.07	20000	30-jun-20		100.00%	94%	\$ -	\$ 1,222,147.04
2884759	DESARROLLO URBANO	1	Programa emergente de bacheo profundo con concreto hidráulico en la colonia Condado del Sauzal	CONDADO DEL SAUZAL	VARIAS	METRO CUADRADO	2178.5	3000	23-sep-20		100.00%	29%	\$ -	\$ 2,200,709.48
2884760	DESARROLLO URBANO	1	Programa emergente de bacheo profundo con concreto hidráulico en Av. Damián Carmona tramo de calle Arista a Av. de la Paz.	BARRIO DE SANTIAGO	DAMIAN CARMONA	METRO CUADRADO	4505.75	50000	23-sep-20		95.00%	80%	\$ -	\$ 4,241,857.45
2884761	DESARROLLO URBANO	1	Programa emergente de bacheo profundo con concreto hidráulico en Av. Nereo Rodríguez Barragán tramo de calle Saavedra a Av. Muñoz	VARIAS	NEREO RODRIGUEZ BARRAGAN	METRO CUADRADO	2174.92	18000	17-jul-20		100.00%	80%	\$ -	\$ 2,702,529.79
2884762	DESARROLLO URBANO	1	Programa emergente de bacheo profundo con concreto hidráulico en calle Mariano Avila esquina Av. Nicolás Zapata	TEQUISQUIAPAN	MARIANO AVILA	METRO CUADRADO	672.9	12000	28-may-20		100.00%	100%	\$ -	\$ 661,693.80
2884763	DESARROLLO URBANO	1	Programa emergente de bacheo profundo con concreto hidráulico en Av. Santos Degollado tramo de calle Alfredo M. Terrazas a calle Tomasa Estévez	ALAMITOS	SANTOS DEGOLLADO	METRO CUADRADO	1253.51	12000	28-may-20		100.00%	100%	\$ -	\$ 1,209,263.06
2884764	DESARROLLO URBANO	1	Programa emergente de bacheo profundo con concreto hidráulico en calle Madrigal tramo de calle Cesar Augusto a calle Juana de Ibarburo	LOS REYES	MADRIGAL	METRO CUADRADO	1199.99	8000	29-may-20		100.00%	100%	\$ -	\$ 1,299,834.44
2884765	DESARROLLO URBANO	1	Programa emergente de bacheo profundo con concreto hidráulico en calle Montes Apalaches tramo de Av. Sierra Leona a Calle Rio Grande	LOMAS 1ª SECC.	MONTES APALACHES	METRO CUADRADO	1261.72	30000	17-jul-20		100.00%	99%	\$ -	\$ 1,244,999.57
2884766	DESARROLLO URBANO	1	Construcción de retorno vehicular en la Av Salk esquina calle Albert Einstein, retorno en Av Prolongacion El Aguaje y trabajos de pintura en reductores de velocidad de Av. Himalaya.	VARIAS	SALK	METRO CUADRADO	550	5000	S/A		100.00%	100%	\$ -	\$ 514,395.49
2884767	DESARROLLO URBANO	1	Rehabilitación de banquetta frente a las instalaciones del Centro de Difusión Cultural y el Instituto Potosino de Bellas Artes	ZONA CENTRO	UNIVERSIDAD	METRO CUADRADO	637.84	10000			97.45%	82%	\$ -	\$ 1,268,463.79
2884768	DESARROLLO URBANO	1	Pavimentación con concreto hidráulico de calle República de Costa Rica tramo de calle Pedrera a calle Los Arquitos	SIMON DIAZ	REPUBLICA DE COSTA RICA	METRO CUADRADO	253.2	6000	23-jul-20		100.00%	88%	\$ 493,053.35	\$ -
2884772	DESARROLLO URBANO	1	Pavimentación con concreto hidráulico de 3a Privada Camposanto tramo de calle Camposanto a Fin de Privada	TERCERA GRANDE	3a. PRIV. DE CAMPOSANTO	METRO CUADRADO	1200	8000	16-oct-20		56.00%	30%	\$ 1,379,948.46	\$ -



### H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2018 - 2021

PROGRAMA ANUAL PRESUPUESTAL DE OBRAS Y ACCIONES

FONDOS MUNICIPALES DEL RAMO 33

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS

EJERCICIO FISCAL 2020

CIERRE DE EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020



Sedesore	Rubro Principal	Pr	Nombre del Proyecto	Colonia	Calle	Unidad Medida	Cant	Benef	Fecha de Anticipo	Fecha Finiquito	% Av Físico	% Av Financiero	Estructura Financiera	
													Inversión Fondo FISM	Inversión Fondo FAFM
2884773	DESARROLLO URBANO	1	Pavimentación con concreto hidráulico de calle 7a. tramo de Manuel Muro a calle Manuel J. Othon.	SAN LUIS	7ª	METRO CUADRADO	1337.86	10000	24-ago-20		100.00%	92%	\$ 2,611,408.91	\$ -
2884774	DESARROLLO URBANO	1	Pavimentación con concreto hidráulico de calle López Hermosa tramo de calle Manuel Muro a Av. Universidad	SAN LUIS	LOPEZ HERMOSA	METRO CUADRADO	951.66	10000	30-oct-20		58.67%	42%	\$ 1,327,170.17	\$ -
2884776	DESARROLLO URBANO	1	Programa emergente de bacheo profundo con concreto hidráulico en Fracc. Jacarandas y Valle de Jacarandas	VARIAS	VARIAS	METRO CUADRADO	1302.26	7000	18-sep-20		100.00%	28%	\$ -	\$ 1,510,630.33
2884777	DESARROLLO URBANO	1	Programa emergente de bacheo profundo con concreto hidráulico colonia Prados de San Vicente	PRADOS DE SAN VICENTE	VARIAS	METRO CUADRADO	1627.95	4000			72.00%	65%	\$ -	\$ 1,937,178.54
2884778	DESARROLLO URBANO	1	Programa emergente de bacheo profundo con concreto hidráulico en Av. Himno Nacional, tramo de la Glorieta Revolución a calle Xicotencatl	VARIAS	HIMNO NACIONAL	METRO CUADRADO	3605.31	12000	17-sep-20		62.00%	46%	\$ -	\$ 3,600,871.99
2884779	DESARROLLO URBANO	1	Programa emergente de bacheo profundo con concreto hidráulico Fracc. Jardines de Oriente y Providencia	VARIAS	VARIAS	METRO CUADRADO	2473.97	5000	01-dic-20		52.00%	24%	\$ -	\$ 2,871,063.83
2884780	DESARROLLO URBANO	1	Programa emergente de bacheo profundo con concreto hidráulico Fracc. Esmeralda, Valle Dorado y La Joya	VARIAS	VARIAS	METRO CUADRADO	1272.39	12000			100.00%	84%	\$ -	\$ 1,466,202.87
2884781	DESARROLLO URBANO	1	Programa emergente de bacheo profundo con concreto hidráulico Colonia Lomas 2a Sección	LOMAS 2ª SECC.	VARIAS	METRO CUADRADO	1582.47	3000	23-sep-20		98.00%	76%	\$ -	\$ 1,835,667.20
2884782	DESARROLLO URBANO	1	Programa emergente de bacheo profundo con concreto hidráulico en Av Salk entre Lateral de Av. Salvador Nava Martínez y Periferico Rocha Cordero.	VARIAS	SALK	METRO CUADRADO	3298.42	12000	20-ago-20		98.00%	82%	\$ -	\$ 1,695,330.22
2884813	DESARROLLO URBANO	1	Rehabilitación con concreto hidráulico de calle Tormenta tramo de calle Av. Minerías a calle Trueno	MORALES CAMPESTRE	TORMENTA	METRO CUADRADO	3115.01	365	25-nov-20		29.65%	42%	\$ 2,901,284.59	\$ -
2884814	DESARROLLO URBANO	1	Rehabilitación de Imagen Urbana en el Centro Histórico de San Luis Potosí	ZONA CENTRO	VARIAS	METRO CUADRADO	12613	15000	11-ene-21		16.80%	29%	\$ -	\$ 1,544,390.39
2884820	DESARROLLO URBANO	1	Rehabilitación con concreto hidráulico de calle Granizo tramo de calle Aire a calle Fidel Briano	MORALES CAMPESTRE	GRANIZO	METRO CUADRADO	1204.23	350	30-oct-20		78.00%	29%	\$ 1,679,529.47	\$ -
2884821	DESARROLLO URBANO	1	Pavimentación con concreto hidráulico de 3a. Priv. 5 de Mayo tramo de calle 5 de Mayo a Prol. Pedro Vallejo	GENERAL I. MARTINEZ	3A. PRIV. 5 DE MAYO	METRO CUADRADO	980	6000	26-nov-20		15.92%	29%	\$ 1,595,510.86	\$ -



H. AYUNTAMIENTO DE  
SAN LUIS POTOSÍ  
2018-2021

## H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2018 - 2021

PROGRAMA ANUAL PRESUPUESTAL DE OBRAS Y ACCIONES

FONDOS MUNICIPALES DEL RAMO 33

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS

EJERCICIO FISCAL 2020

CIERRE DE EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020



GOBIERNO MUNICIPAL  
SAN LUIS POTOSÍ

Sedesore	Rubro Principal	Pr	Nombre del Proyecto	Colonia	Calle	Unidad Medida	Cant	Benef	Fecha de Anticipo	Fecha Finiquito	% Av Físico	% Av Financiero	Estructura Financiera	
													Inversión Fondo FISM	Inversión Fondo FAFM
2884822	DESARROLLO URBANO	1	Programa emergente de bacheo profundo con concreto hidráulico en Zona Centro	ZONA CENTRO	VARIAS	METRO CUADRADO	1314.5	70000	23-nov-20		37.85%	28%	\$ -	\$ 1,466,990.49
2884831	DESARROLLO URBANO	1	Rehabilitación de Imagen Urbana en el Centro Histórico de San Luis Potosí, 2da Etapa	ZONA CENTRO	VARIAS	METRO CUADRADO	27937	200000	11-dic-20		0.00%	29%	\$ -	\$ 3,585,450.80
2884835	DESARROLLO URBANO	1	Programa Emergente de Bacheo profundo con concreto asfáltico en Av. Industrias tramo de Calle Covadonga a calle Malvas	VARIAS	INDUSTRIAS	METRO CUADRADO	587.6	320000	24-dic-20		0.00%	30%	\$ -	\$ 294,342.84
2884836	DESARROLLO URBANO	1	Pavimentación con concreto hidráulico de calle Travertino tramo de calle tezontle a Fin de calle	LAS PIEDRAS	TRAVERTINO	METRO CUADRADO	1211.14	5000			0.00%	0%	\$ 1,398,512.01	\$ -
2884837	DESARROLLO URBANO	1	Programa Emergente de Bacheo profundo con concreto hidráulico en Colonia Universitaria	UNIVERSITARIA	VARIAS	METRO CUADRADO	569.15	4000	28-dic-20		30.00%	30%	\$ -	\$ 517,545.43
2884838	DESARROLLO URBANO	1	Rehabilitación de calle Nicolás Romero tramo de Sevilla y Olmedo a Carlos Díez Gutiérrez	BARRIO SAN SEBASTIAN	NICOLAS ROMERO	METRO CUADRADO	60	500	29-dic-20		0.00%	30%	\$ 391,389.36	\$ -
2884839	DESARROLLO URBANO	1	Programa emergente de bacheo profundo con concreto hidráulico en Calle Monseñor Joaquín Antonio Peñalosa tramo de calle Vicente Rivera a Av. Universidad	EL PASEO	MONSEÑOR JOAQUÍN ANTONIO PEÑALOZA	METRO CUADRADO	834.8	10000	24-dic-20		0.00%	30%	\$ 885,852.58	\$ -
2884840	DESARROLLO URBANO	1	Pavimentación con concreto hidráulico de calle Zafiro tramo de calle Esmeralda a calle Angela Peralta.	LAS JOYAS II	ZAFIRO	METRO CUADRADO	720	10000			0.00%	0%	\$ 1,198,117.50	\$ -
2884841	DESARROLLO URBANO	1	Rehabilitación de Piso de Puente Peatonal sobre Salvador Nava en esquina con calle Independencia	HIMNO NACIONAL 2o SECC.	SALVADOR NAVA MARTINEZ	METRO LINEAL	109.72	5000			0.00%	0%	\$ -	\$ 126,150.00
2884843	DESARROLLO URBANO	1	Rehabilitación con concreto hidráulico de calle Trueno tramo de calle Tormenta a calle Lluvia	MORALES CAMPESTRE	TRUENO	METRO CUADRADO	434	365			30.00%	50%	\$ 491,613.84	\$ -
2884844	DESARROLLO URBANO	1	Pavimentación con concreto hidráulico de calle Arquitos tramo de República de Bolivia a calle Pedrera	SATELITE	Arquitos	METRO CUADRADO	702.62	10000			0.00%	0%	\$ 931,436.72	\$ -
2884845	DESARROLLO URBANO	1	Programa emergente de bacheo profundo con concreto hidráulico y asfáltico en calles de Fracc. Haciendas de Jacarandas	HACIENDA DE JACARANDAS	VARIAS	METRO CUADRADO	170	1000			0.00%	0%	\$ -	\$ 195,441.87
2884846	DESARROLLO URBANO	1	Rehabilitación con concreto Hidráulico de calle Nicolás Zapata tramo de Av. Muñoz a calle Anáhuac	TEQUISQUIAPAN	NICOLAS ZAPATA	METRO CUADRADO	231.3	20000	28-dic-20		0.00%	30%	\$ 237,471.19	\$ -
	<b>Total DESARROLLO URBANO</b>	<b>71</b>											<b>\$ 70,566,751.07</b>	<b>\$ 372,069,296.94</b>





### H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2018 - 2021

PROGRAMA ANUAL PRESUPUESTAL DE OBRAS Y ACCIONES

FONDOS MUNICIPALES DEL RAMO 33

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS

EJERCICIO FISCAL 2020

CIERRE DE EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020



Sedesore	Rubro Principal	Pr	Nombre del Proyecto	Colonia	Calle	Unidad Medida	Cant	Benef	Fecha de Anticipo	Fecha Finiquito	% Av Físico	% Av Financiero	Estructura Financiera	
													Inversión Fondo FISM	Inversión Fondo FAFM
2884719	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1	Reposición de láminas traslucidas y construcción de faldón perimetral en techumbre de área de tianguis del mercado República	B. TLAXCALA	16 DE SEPTIEMBRE	MERCADO	1	62610	S/A	30-jun-20	100.00%	100%	\$ -	\$ 390,120.70
2884800	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1	Rehabilitación de Plaza principal de Villa de Pozos	DELEGACION VILLA DE POZOS	JARDIN HIDALGO	JARDIN	1	6000	14-jul-20		100.00%	97%	\$ -	\$ 1,539,451.20
2884801	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1	Elaboración de proyecto ejecutivo del paso a desnivel del Puente Himalaya, ubicado en el Cruce de la Av. Himalaya y Carr. 80 en la Capital de San Luis Potosí	VARIAS	CORDILLERA DE LOS HIMALAYA	PROYECTO	1	20000	01-may-20		50.00%	26%	\$ -	\$ 2,492,583.55
2884849	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1	Rehabilitación de Biblioteca Municipal Joaquin Antonio Peñalosa	VALLE DE SAN JOSE	SAN FRANCISCO	BIBLIOTECA MUNICIPAL	1	8000			0.00%	0%	\$ 520,892.19	\$ -
	<b>Total FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	<b>4</b>											<b>\$ 520,892.19</b>	<b>\$ 4,422,155.45</b>
2884720	GASTOS INDIRECTOS	1	Gastos Indirectos (FFM) 2020	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	VARIAS	INFORME	12	500	17-jul-20		100.00%	91%	\$ -	\$ 4,967,528.99
2884803	GASTOS INDIRECTOS	1	Gastos Indirectos (FISM) 2020.	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	VARIAS	INFORME	12	500	01-mar-20	31-dic-20	100.00%	100%	\$ 1,465,001.48	\$ -
	<b>Total GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>2</b>											<b>\$ 1,465,001.48</b>	<b>\$ 4,967,528.99</b>
2884732	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	1	Bordos de Abrevadero (convenio SEDARH)	VARIAS	VARIAS	BORDO	15	800	28-abr-20	28-abr-20	100.00%	100%	\$ -	\$ 1,600,000.00
	<b>Total INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA</b>	<b>1</b>											<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,600,000.00</b>
2884817	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	1	Apoyo para suministro de medicamentos especializados	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	VARIAS	LOTE DE MEDICAMENTO	1	350	03-ago-20		5.00%	5%	\$ -	\$ 609,725.77
2884818	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	1	Apoyo para sesiones de hemodiálisis a pacientes con insuficiencia renal	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	VARIAS	TRATAMIENTO	1950	90	03-ago-20		65.00%	65%	\$ -	\$ 1,999,999.05
2884819	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	1	Adquisición de insumos médicos	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	VARIAS	INSUMOS MEDICOS	1	1000	03-ago-20		21.00%	22%	\$ -	\$ 466,112.32
	<b>Total INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD</b>	<b>3</b>											<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,075,837.14</b>



### H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2018 - 2021

PROGRAMA ANUAL PRESUPUESTAL DE OBRAS Y ACCIONES

FONDOS MUNICIPALES DEL RAMO 33

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS

EJERCICIO FISCAL 2020

CIERRE DE EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020



Sedesore	Rubro Principal	Pr	Nombre del Proyecto	Colonia	Calle	Unidad Medida	Cant	Benef	Fecha de Anticipo	Fecha Finiquito	% Av Físico	% Av Financiero	Estructura Financiera	
													Inversión Fondo FISM	Inversión Fondo FAFM
2884707	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	1	Construcción de Techado en área de impartición de educación física en Escuela Primaria Presidente Cárdenas.	TANQUE DE LA CRUZ	Presidente Cárdenas	TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA	1	250	06-may-20		100.00%	100%	\$ 690,744.54	\$ -
2884708	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	1	Construcción de Techado en área de impartición de educación física en Escuela Primaria Ricardo Flores Magón.	El Hacha		TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA	1	450	26-may-20		100.00%	100%	\$ 539,668.87	\$ -
2884709	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	1	Construcción de Techado en área de impartición de educación física en Escuela Primaria Miguel Hidalgo.	Rinconada	AEROPUERTO	TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA	1	750	26-may-20		100.00%	100%	\$ 693,790.99	\$ -
2884710	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	1	Mejoramiento de Servicios sanitarios en Escuela Primaria Mariano Arista	TERCERA CHICA	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	SANITARIO	1	800	06-may-20		100.00%	100%	\$ 468,034.48	\$ -
2884718	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	1	Construcción de Techado en área de impartición de educación física en Escuela Primaria Ramón López Velarde .	El Jaralito		TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA	1	800	06-may-20		100.00%	100%	\$ 845,131.95	\$ -
2884783	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	1	Construcción de techado en área de impartición de educación física en Escuela Primaria Emiliano Zapata	La Melada		TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA	1	500	17-jun-20		100.00%	100%	\$ -	\$ 810,355.29
2884784	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	1	Construcción de techado en área de impartición de educación física en Escuela Primaria Emiliano Zapata	LECHUGUILLAS		TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA	1	400	19-jun-20		100.00%	100%	\$ -	\$ 465,818.39
2884785	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	1	Construcción de modulo de servicios sanitarios en Escuela Primaria Ing. Javier Barros Sierra	ISSSTE	MARIANO JIMENEZ	SANITARIO	1	600	29-jul-20		99.00%	76%	\$ -	\$ 995,502.76
2884786	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	1	Construcción de techado en área de impartición de educación física en Escuela Secundaria Técnica 90	FRACC. BUGAMBILIAS		TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA	1	800	17-jun-20		100.00%	100%	\$ -	\$ 975,104.49



H. AYUNTAMIENTO DE  
SAN LUIS POTOSÍ  
2018-2021

## H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2018 - 2021

PROGRAMA ANUAL PRESUPUESTAL DE OBRAS Y ACCIONES

FONDOS MUNICIPALES DEL RAMO 33

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS

EJERCICIO FISCAL 2020

CIERRE DE EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020



GOBIERNO MUNICIPAL  
SAN LUIS POTOSÍ

Sedesore	Rubro Principal	Pr	Nombre del Proyecto	Colonia	Calle	Unidad Medida	Cant	Benef	Fecha de Anticipo	Fecha Finiquito	% Av Físico	% Av Financiero	Estructura Financiera	
													Inversión Fondo FISM	Inversión Fondo FAFM
2884787	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	1	Construcción de techado en área de impartición de educación física en Escuela Primaria Margarita Morán Veliz	LOS MAGUEYES		TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA	1	800	28-may-20		100.00%	100%	\$ 875,598.76	\$ -
2884788	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	1	Construcción de techado en área de impartición de educación física en Escuela Secundaria Profesor Juan Manuel Martínez Mendoza	AGUAJE 2000		TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA	1	800	21-jul-20		100.00%	100%	\$ 1,358,245.37	\$ -
2884789	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	1	Construcción de techado en área de impartición de educación física en Escuela Primaria General Francisco Villa	GENERAL I. MARTINEZ		TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA	1	800	08-jul-20		100.00%	92%	\$ 996,358.89	\$ -
2884790	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	1	Construcción de techado en área de impartición de educación física en Escuela Primaria Benito Juárez	POPULAR		TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA	1	800	02-sep-20		100.00%	100%	\$ 1,107,323.24	\$ -
2884791	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	1	Construcción de techado en área de impartición de educación física y trabajos de rehabilitación en Escuela Jardín de Niños Francisco Gabilondo Soler	LAS PIEDRAS		TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA	1	800	19-jun-20		100.00%	100%	\$ 1,007,026.01	\$ -
2884792	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	1	Construcción de aula de usos multiples en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo	Cascadas Comunidad de Escalerillas		AULA	1	200	22-jun-20		100.00%	100%	\$ 907,455.59	\$ -
2884793	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	1	Construcción de aula didáctica para la Escuela Secundaria Técnica 44 ubicada en Simón de la Cruz Leyva	Escalerillas	SIMÓN DE LA CRUZ LEYVA	AULA	1	200	30-jun-20		100.00%	100%	\$ 495,304.48	\$ -
2884794	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	1	Construcción de techado en área de impartición de educación física en Escuela Primaria Vicente Guerrero	LOS GARCIA		TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA	1	800	28-jul-20		94.00%	81%	\$ -	\$ 868,336.17
2884795	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	1	Construcción de techado en área de impartición de educación física en Escuela Jardín de Niños Esther Francisca Gómez Méndez	POTOSI RIO VERDE		TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA	1	800	10-jul-20		100.00%	87%	\$ 441,838.71	\$ -



H. AYUNTAMIENTO DE  
SAN LUIS POTOSÍ  
2018-2021

## H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2018 - 2021

PROGRAMA ANUAL PRESUPUESTAL DE OBRAS Y ACCIONES

FONDOS MUNICIPALES DEL RAMO 33

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS

EJERCICIO FISCAL 2020

CIERRE DE EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020



GOBIERNO MUNICIPAL  
SAN LUIS POTOSÍ

Sedesore	Rubro Principal	Pr	Nombre del Proyecto	Colonia	Calle	Unidad Medida	Cant	Benef	Fecha de Anticipo	Fecha Finiquito	% Av Físico	% Av Financiero	Estructura Financiera	
													Inversión Fondo FISM	Inversión Fondo FAFM
2884796	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	1	Construcción de techado en área de impartición de educación física en Jardín de Niños Brigida Alfaro	B. SAN MIGUELITO		TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA	1	800	28-may-20		100.00%	100%	\$ -	\$ 958,715.57
2884797	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	1	Construcción de Domo en Escuela Secundaria Rafael Turrubiarres Macías	INDUSTRIAL SAN LUIS		METRO CUADRADO	132.27	400	28-may-20		100.00%	100%	\$ -	\$ 204,851.85
2884798	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	1	Rehabilitación de aula y servicios sanitarios y direccion en Jardín de Niños Maria Montessori	HUERTA REAL	IGNACIO ALTAMIRANO	AULA	1	400	30-jun-20	29-ago-20	100.00%	100%	\$ -	\$ 377,612.67
2884799	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	1	Construcción de barda perimetral en Escuela Secundaria Técnica No. 88	Ponciano Arriaga		BARDA PERIMETRAL	1	800	21-jul-20		100.00%	100%	\$ 778,400.02	\$ -
2884815	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	1	Equipamiento de comedores para Centros Educativos del DIF	VARIAS	VARIAS	LOTE DE EQUIPO	1	1191	03-ago-20		47.00%	47%	\$ -	\$ 292,359.65
2884816	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	1	Equipamiento de seguridad para centros educativos del DIF	VARIAS	VARIAS	LOTE DE EQUIPO	1	1191	03-ago-20	31-dic-20	100.00%	100%	\$ -	\$ 89,299.76
2884833	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	1	Terminación de Construcción de techado en áreas de impartición de educación física en Cecyte # IX	DELEGACION DE BOCAS	CAPITAN PALAU	TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA	1	360	28-dic-20		0.00%	30%	\$ -	\$ 807,002.06
2884847	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	1	Construcción de Techado en área de impartición de educación física en Escuela Jardín de Niños María Luisa Ross	LA TUNA		TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA	1	300			15.21%	30%	\$ 657,869.44	\$ -
2884850	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	1	Construcción de techado en área de impartición de educación física y trabajos varios en Escuela Primaria Manuel Muro	TANQUECITO DE MENDOZA	20 DE NOVIEMBRE	TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA	1	150			0.00%	47%	\$ 1,036,091.61	\$ -
	<b>Total INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA</b>	<b>27</b>											<b>\$ 12,898,882.95</b>	<b>\$ 6,844,958.66</b>
2884700	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	1	Recolección, transferencia y disposición final de Residuos Sólidos Urbanos	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	VARIAS	Estación de Transferencia	1	850000	15-feb-20	31-dic-20	100.00%	100%	\$ -	\$ 152,303,578.35
	<b>Total MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS</b>	<b>1</b>											<b>\$ -</b>	<b>\$ 152,303,578.35</b>



H. AYUNTAMIENTO DE  
SAN LUIS POTOSÍ  
2018-2021

## H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2018 - 2021

PROGRAMA ANUAL PRESUPUESTAL DE OBRAS Y ACCIONES

FONDOS MUNICIPALES DEL RAMO 33

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS

EJERCICIO FISCAL 2020

CIERRE DE EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020



GOBIERNO MUNICIPAL  
SAN LUIS POTOSÍ

Sedesore	Rubro Principal	Pr	Nombre del Proyecto	Colonia	Calle	Unidad Medida	Cant	Benef	Fecha de Anticipo	Fecha Finiquito	% Av Físico	% Av Financiero	Estructura Financiera	
													Inversión Fondo FISM	Inversión Fondo FAFM
2884802	SEGURIDAD PUBLICA	1	Mantenimiento y terminación de Centro Unión	ZONA CENTRO	REFORMA	EDIFICIO	1	20000	20-ago-20		100.00%	100%	\$ -	\$ 450,564.79
	<b>Total SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>1</b>											\$ -	\$ 450,564.79
2884842	URBANIZACION (ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS)	1	Ampliación de red de distribución eléctrica y alumbrado público en calle Joya de Europa y calle Joya Boreal	JOYAS DEL AGUAJE	VARIAS	POSTE	5	120			0.00%	0%	\$ 280,090.96	\$ -
	<b>Total URBANIZACION (ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS)</b>	<b>1</b>											\$ 280,090.96	\$ -
2884823	VIVIENDA	1	Programa de Piso a Techo es tu Derecho, Piso Firme de concreto	VARIAS	VARIAS	ACCION	150	750	23-oct-20		26.67%	30%	\$ 732,145.02	\$ -
2884824	VIVIENDA	1	Programa de Piso a Techo es tu Derecho, Techo	VARIAS	VARIAS	ACCION	150	750	30-oct-20		52.67%	30%	\$ 749,992.20	\$ -
2884825	VIVIENDA	1	Programa de Piso a Techo es tu Derecho, Calentadores Solares	VARIAS	VARIAS	ACCION	388	1940	03-sep-20		50.00%	50%	\$ 1,726,601.40	\$ -
2884826	VIVIENDA	1	Programa de Piso a Techo es tu Derecho, Suministro de Cisternas	VARIAS	VARIAS	CISTERNA	418	1945	01-sep-20		50.00%	50%	\$ 1,747,235.99	\$ -
	<b>Total VIVIENDA</b>	<b>4</b>											\$ 4,955,974.61	\$ -
	<b>Total general</b>	<b>144</b>											\$ 97,963,418.00	\$ 587,526,635.98