



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2021 - 2024

PROGRAMA ANUAL PRESUPUESTAL DE OBRAS Y ACCIONES

FONDOS MUNICIPALES DEL RAMO 33

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS

EJERCICIO FISCAL 2021

CIERRE DE EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021



Sedesore	Rubro Principal	Pr	Nombre del Proyecto	Colonia	Calle	Unidad Medida	Cant	Benef	O/A	Fecha de Anticipo	Fecha de Finiquito	% Av. Físico	% Av. Financiero	Estructura financiera	
														Inversión Fondo FAFM	Inversión Fondo FISM
2884900	AGUA Y SANEAMIENTO	1	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en pasaje 1ra Venturina, tramo de 2da privada Sirconio a calle 2da de Zafiro	ESMERALDA	1a. Venturina	METRO LINEAL	86	150	O	26/04/2021	10/06/2021	100	100		\$ 338,664.11
2884906	AGUA Y SANEAMIENTO	1	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en Av. Constitución esquina con Antiguo Camino a España	SAN LEONEL	CONSTITUCION	METRO LINEAL	50	100	O	31/05/2021	11/08/2021	100	100	\$ 200,114.12	
2884907	AGUA Y SANEAMIENTO	1	Construcción de red de drenaje sanitario en calles adyacentes del camino real del Matasiete y segunda etapa del tramo de calle Arboledas a San José de Buenavista	CAPULINES		METRO LINEAL	400	100	O	02/08/2021		79	67	\$ 1,598,794.19	
2884910	AGUA Y SANEAMIENTO	1	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Fuente de la Vida, Fuente del Puerto y Fuente del Amor	BALCONES DEL VALLE	VARIAS	METRO LINEAL	310	600	O	24/05/2021	08/12/2021	100	100	\$ 771,939.98	
2884914	AGUA Y SANEAMIENTO	1	Construcción de Colector Pluvial Saucito conducción del caudal excedente del tramo de la desviación del lago del parque Tangamanga II hacia el Blvd. Río Santiago	VARIAS		METRO LINEAL	1897.2	300000	O	18/05/2021	30/09/2021	100	100		\$ 25,023,597.19
2884962	AGUA Y SANEAMIENTO	1	Introducción de red de drenaje en calle Barrón, tramo de último pozo a calle Diamante	DELEGACION LA PILA	BARRÓN	METRO LINEAL	430	200	O	17/05/2021	01/12/2021	100	95		\$ 1,142,977.65
2884963	AGUA Y SANEAMIENTO	1	Introducción de red de drenaje en calle 2a. Privada de Carranza, tramo de calle Carranza a fin de privada	Emiliano Zapata	2A. PRIVADA DE CARRANZA	METRO LINEAL	100	50	O	21/05/2021	24/11/2021	100	82		\$ 332,236.95
2884964	AGUA Y SANEAMIENTO	1	Programa de regularización del pago de derechos y aprovechamientos de agua para la Localidad de Laguna de Santa Rita.	Laguna de Santa Rita	VARIAS	INFORME	1	2635	A	01/03/2021	31/12/2021	100	75	\$ 69,724.00	
2884965	AGUA Y SANEAMIENTO	1	Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable de la comunidad La Melada	La Melada		METRO CUBICO	50	870	O	02/08/2021	01/11/2021	100	100	\$ 228,328.38	
2884966	AGUA Y SANEAMIENTO	1	Suministro de materiales para red de drenaje sanitario de la comunidad El Santuario	El Santuario	VARIAS	LOTE DE MATERIALES	1	425	A	31/05/2021	17/12/2021	100	100	\$ 274,310.32	
2884999	AGUA Y SANEAMIENTO	1	Adquisición de tinacos para almacenamiento y abastecimiento de agua potable en colonias marginadas	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	VARIAS	PIEZA	10	2000	A	31/05/2021	30/09/2021	100	100	\$ 247,009.40	
2885018	AGUA Y SANEAMIENTO	1	Construcción de red de drenaje sanitario en calle Las Palmas tramo de 2da. Privada de Las Palmas a 5a. Privada de Josefa Ortíz de Domínguez	TERCERA CHICA	LAS PALMAS	METRO LINEAL	415.39	300	O	24/06/2021	30/09/2021	100	100		\$ 1,087,430.20
2885019	AGUA Y SANEAMIENTO	1	Construcción de red de drenaje sanitario en calle Sierra de San Miguelito tramo de 2da. Privada de Sierra de San Miguelito a Fin de calle y calle Peñascal tramo de calle Agua azul a Fin de calle	PEÑASCAL	VARIAS	METRO LINEAL	1229	600	O	19/07/2021		100	96		\$ 3,187,402.33
2885020	AGUA Y SANEAMIENTO	1	Construcción de red de drenaje sanitario al Norte del Fraccionamiento Barrio Vergel	BARRIO VERGEL	VARIAS	METRO LINEAL	252.72	250	O	27/08/2021		100	96		\$ 598,825.35
2885026	AGUA Y SANEAMIENTO	1	3ra Etapa de la Introducción de la Red de Drenaje Sanitario en la Comunidad de San José de Buenavista	San Jose de Buenavista	VARIAS	METRO LINEAL	630	80	O	15/09/2021		78	81		\$ 2,658,548.82
	Total AGUA Y SANEAMIENTO	15												\$ 3,390,220.39	\$ 34,369,682.60
2884915	ASISTENCIA SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO	1	Programa de Piso a Techo es tu Derecho, suministro de Estufas	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	VARIAS	PZA	3309	16545	A	01/03/2021	30/05/2021	100	100	\$ 8,002,499.06	



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2021 - 2024

PROGRAMA ANUAL PRESUPUESTAL DE OBRAS Y ACCIONES
FONDOS MUNICIPALES DEL RAMO 33
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS
EJERCICIO FISCAL 2021
CIERRE DE EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021



													Estructura financiera		
Sedesore	Rubro Principal	Pr	Nombre del Proyecto	Colonia	Calle	Unidad Medida	Cant	Benef	O/A	Fecha de Anticipo	Fecha de Finiquito	% Av. Físico	% Av. Financiero	Inversión Fondo FAFM	Inversión Fondo FISM
2884916	ASISTENCIA SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO	1	Programa de Piso a Techo es tu Derecho, suministro de Lavadoras	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	VARIAS	PZA	1860	9300	A	01/03/2021	30/05/2021	100	100	\$ 4,343,332.32	
2884917	ASISTENCIA SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO	1	Programa de Piso a Techo es tu Derecho, suministro de refrigeradores	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	VARIAS	PZA	546	2730	A	01/03/2021	30/05/2021	100	100	\$ 3,003,000.44	
2884918	ASISTENCIA SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO	1	Despensas para familias en situación de vulnerabilidad	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	VARIAS	DESPENSA	3000	3000	A	01/03/2021	30/09/2021	100	100	\$ 839,700.00	
2884919	ASISTENCIA SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO	1	Apoyo con sillas de ruedas para personas con discapacidad motriz	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	VARIAS	SILLA DE RUEDAS	1000	1000	A	21/04/2021	30/06/2021	61	100	\$ 2,299,623.39	
2884920	ASISTENCIA SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO	1	Apoyo con andaderas para personas con discapacidad	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	VARIAS	PIEZA	127	127	A	01/04/2021	15/12/2021	100	100	\$ 94,823.69	
2884921	ASISTENCIA SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO	1	Apoyo con bastones para personas con discapacidad motriz	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	VARIAS	PIEZA	124	124	A	01/04/2021	20/08/2021	68	100	\$ 28,527.88	
2884922	ASISTENCIA SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO	1	Apoyo con pañales a personas con discapacidad	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	VARIAS	PIEZA	18000	150	A	01/04/2021	07/09/2021	100	100	\$ 176,047.11	
	Total ASISTENCIA SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO	8												\$ 18,787,553.89	\$ -
2884969	CAMINOS	1	Rehabilitación de camino con carpeta asfáltica del tramo Jarrillas a Loma prieta	LOMA PRIETA		KILOMETRO	1.8	1256	O	31/08/2021	01/11/2021	100	100	\$ 2,759,116.61	
	Total CAMINOS	1												\$ 2,759,116.61	\$ -
2884970	DESARROLLO DEL DEPORTE	1	Programa de rehabilitación de canchas deportivas en varias colonias del Municipio de San Luis Potosí	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	VARIAS	CANCHA	120	85000	A	20/12/2021	29/12/2021	80	63	\$ 619,761.90	
2884971	DESARROLLO DEL DEPORTE	1	Construcción de salón de usos múltiples y modulo de servicios sanitarios en Colonia San Alberto	SAN ALBERTO	LUTITA	OBRA	1	1000	O	01/07/2021		96.82	79	\$ 1,855,498.13	
2885000	DESARROLLO DEL DEPORTE	1	Construcción de 2da. Etapa de Centro Deportivo y Comunitario Ciudad Satélite	Ciudad Satélite	AV. PANALILLO	UNIDAD DEPORTIVA	1	12000	O	31/08/2021		93.5	68	\$ 2,150,852.54	
	Total DESARROLLO DEL DEPORTE	3												\$ 4,626,112.57	\$ -
2884923	DESARROLLO URBANO	1	Suministro de materiales, adquisición y mantenimiento de equipo para programa 2021 de conservación y mantenimiento de vialidades por medio del centro de operaciones.	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	VARIAS	METRO CUADRADO	50000	850000	A	22/04/2021		100	90	\$ 13,505,290.49	
2884924	DESARROLLO URBANO	1	Pago de obligación financiera de la renovación del alumbrado público en diferentes zonas del Municipio de San Luis Potosí	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	VARIAS	LUMINARIA	3800	850000	O			100	100	\$ 93,685,403.45	



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2021 - 2024

PROGRAMA ANUAL PRESUPUESTAL DE OBRAS Y ACCIONES
FONDOS MUNICIPALES DEL RAMO 33
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS
EJERCICIO FISCAL 2021
CIERRE DE EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021



Sedesore	Rubro Principal	Pr	Nombre del Proyecto	Colonia	Calle	Unidad Medida	Cant	Benef	O/A	Fecha de Anticipo	Fecha de Finiquito	% Av. Físico	% Av. Financiero	Estructura financiera	
														Inversión Fondo FAFM	Inversión Fondo FISM
2884926	DESARROLLO URBANO	1	Pavimentación con concreto hidráulico de calle Pánfilo Natera tramo de calle Eulalio Gutiérrez a calle San Vicente Mártir	VARIAS	PANFILO NATERA	METRO CUADRADO	11230	15000	O	18/05/2021		100	99		\$ 17,773,500.00
2884927	DESARROLLO URBANO	1	Pavimentación con concreto hidráulico de calle Pánfilo Natera tramo de calle San Vicente Mártir a Avenida Popocatepetl	VARIAS	PANFILO NATERA	METRO CUADRADO	11050	15000	O	18/05/2021		100	95		\$ 13,279,818.33
2884929	DESARROLLO URBANO	1	Pavimentación con concreto hidráulico de calle Hermanos Serdán tramo de calle Benito Juárez a Fin de calle.	MEZQUITAL	HERMANOS SERDAN	METRO CUADRADO	454.6	150	O	02/06/2021	09/09/2021	100	100		\$ 2,374,147.16
2884930	DESARROLLO URBANO	1	Rehabilitación de calle Programa emergente de bacheo profundo en calle Austria tramo de calle Florencia a calle Suiza	PROVIDENCIA	AUSTRIA	METRO CUADRADO	406.85	400	O	26/04/2021	03/09/2021	100	100		\$ 439,287.55
2884931	DESARROLLO URBANO	1	Rehabilitación de calle programa emergente de bacheo profundo en Fraccionamiento Vergel	EL VERGEL	VARIAS	METRO CUADRADO	1346.9	1200	O	21/05/2021	02/09/2021	100	100		\$ 559,034.66
2884932	DESARROLLO URBANO	1	Rehabilitación de calle Programa emergente de bacheo profundo de calle Av. Del Sauce, tramo de carretera a Zacatecas a Anillo Periférico	VARIAS	Avenida del Sauce	METRO CUADRADO	1462	3000	O	21/05/2021	08/12/2021	100	100		\$ 554,946.70
2884933	DESARROLLO URBANO	1	Rehabilitación de calle Programa emergente de bacheo profundo en calle Abeto, tramo de calle Laurel a calle Oyamel	INDUSTRIAL MEXICANA	ABETO	METRO CUADRADO	292.95	260	O	24/05/2021	03/09/2021	100	100		\$ 410,177.75
2884934	DESARROLLO URBANO	1	Rehabilitación de calle Programa emergente de bacheo profundo en calle Roble tramo de calle Fresno a calle Abeto	INDUSTRIAL MEXICANA	ROBLE	METRO CUADRADO	510	450	O	24/05/2021	03/09/2021	100	100		\$ 613,821.80
2884935	DESARROLLO URBANO	1	Rehabilitación de calle Programa emergente de bacheo profundo en calle Fresno, tramo de calle José Vilet a calle Roble.	INDUSTRIAL MEXICANA	FRESNO	METRO CUADRADO	413.7	360	O	24/05/2021	27/08/2021	100	100		\$ 603,793.50
2884936	DESARROLLO URBANO	1	Rehabilitación de calle Programa emergente de bacheo profundo en calle Lourdes y Calle Tehuacán	SAN LEONEL	VARIAS	METRO CUADRADO	379	300	O	02/06/2021	26/08/2021	100	100		\$ 400,031.88
2884937	DESARROLLO URBANO	1	Rehabilitación de calles Programa emergente de bacheo profundo en varias calles del fraccionamiento B. Anaya 2a sección	RICARDO B. ANAYA 2A SEC	VARIAS	METRO CUADRADO	221.75	340	O	23/03/2021	05/07/2021	100	100		\$ 499,999.99
2884938	DESARROLLO URBANO	1	Rehabilitación de calle Programa emergente de bacheo profundo en varias calles de Fraccionamiento Los Reyes	LOS REYES	VARIAS	METRO CUADRADO	472.4	470	O	07/04/2021	19/07/2021	100	100		\$ 483,499.56
2884939	DESARROLLO URBANO	1	Rehabilitación de calle Programa emergente de bacheo profundo en varias calles de Colonia del Parque	DEL PARQUE	VARIAS	METRO CUADRADO	454.8	460	O	26/04/2021	05/07/2021	100	100		\$ 484,742.40
2884940	DESARROLLO URBANO	1	Rehabilitación de calle Programa emergente de bacheo profundo en varias calles de Colonia Virreyes	VIRREYES	VARIAS	METRO CUADRADO	446.8	450	O	07/04/2021	16/06/2021	100	100		\$ 462,176.12
2884941	DESARROLLO URBANO	1	Rehabilitación de calle programa emergente de bacheo profundo en calle Agricultura tramo de calle Manuel J. Cloutier a Av. Himno Nacional	LAS AGUILAS 1a. SECCIÓN	AGRICULTURA	METRO CUADRADO	1201.86	2000	O	30/07/2021		100	91		\$ 1,299,275.24
2884942	DESARROLLO URBANO	1	Rehabilitación de calle programa emergente de bacheo profundo en calle Benigno Arriaga tramo de Av. Venustiano Carranza a calle Nicolas Zapata	TEQUISQUIAPAN	BENIGNO ARRIAGA	METRO CUADRADO	1576.03	2000	O	27/07/2021		100	99		\$ 2,129,061.70



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2021 - 2024

PROGRAMA ANUAL PRESUPUESTAL DE OBRAS Y ACCIONES

FONDOS MUNICIPALES DEL RAMO 33

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS

EJERCICIO FISCAL 2021

CIERRE DE EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021



Sedesore	Rubro Principal	Pr	Nombre del Proyecto	Colonia	Calle	Unidad Medida	Cant	Benef	O/A	Fecha de Anticipo	Fecha de Finiquito	% Av. Físico	% Av. Financiero	Estructura financiera	
														Inversión Fondo FAFM	Inversión Fondo FISM
2884943	DESARROLLO URBANO	1	Pavimentación con concreto hidráulico de calle Parque Nacional tramo de calle Cascada a calle Parque Macul	GARITA DE JALISCO	PARQUE NACIONAL	METRO CUADRADO	2957.69	2443	O	02/06/2021	27/09/2021	100	100	\$	3,457,855.56
2884944	DESARROLLO URBANO	1	Pavimentación con concreto hidráulico de calle Juan del Jarro tramo de Av Damián Carmona a calle Matamoros	DAMIAN CARMONA	JUAN DEL JARRO	METRO CUADRADO	4800	2000	O	31/05/2021		99.75	63	\$	4,525,506.30
2884945	DESARROLLO URBANO	1	Pavimentación con concreto hidráulico de calle 9a tramo de calle 3 a Fin de calle	INDUSTRIAL AVIACION	9ª	METRO CUADRADO	2180	350	O	01/07/2021		100	94	\$	3,639,562.36
2884946	DESARROLLO URBANO	1	Pavimentación con concreto hidráulico de calle Juan Cabot tramo de calle Fernando de Magallanes a calle Fernando de Magallanes	INDUSTRIAL AVIACION 2A SECCION	JUAN CABOT	METRO CUADRADO	718.2	150	O	01/07/2021	17/12/2021	100	100	\$	1,509,937.67
2884947	DESARROLLO URBANO	1	Programa emergente de bacheo profundo en calle Nicolás Zapata tramo de Av. Nereo Rodríguez Barragán a calle Mariano Ávila	VARIAS	NICOLAS ZAPATA	METRO CUADRADO	3404	3000	O	01/07/2021	13/12/2021	100	100	\$	3,383,024.60
2884948	DESARROLLO URBANO	1	Programa emergente de bacheo profundo en varias calles Fracc Villa Campestre	VILLA DE CAMPESTRE	VARIAS	METRO CUADRADO	329.67	350	O	03/05/2021		96	98	\$	622,240.72
2884949	DESARROLLO URBANO	1	Programa emergente de bacheo profundo en Av Nereo Rodríguez Barragan tramo de Av. Muñoz a Av. del Parque 2da, Etapa	VARIAS	NEREO RODRIGUEZ BARRAGAN	METRO CUADRADO	3391.07	3000	O	01/06/2021		100	98	\$	3,685,988.75
2884950	DESARROLLO URBANO	1	Rehabilitación de Salón de usos Múltiples en Fracc. San Miguel de la Colina	DELEGACION VILLA DE POZOS	DEL POZO SÉPTIMA ORIENTE	CENTRO	1	2000	O	24/05/2021		100	99	\$	259,254.92
2884972	DESARROLLO URBANO	1	Programa de rehabilitación de camellones en vialidades en varias colonias del Municipio de San Luis Potosí	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	VARIAS	METRO CUADRADO	664662	85000	A	21/12/2021	28/12/2021	63	75	\$	1,528,725.17
2884973	DESARROLLO URBANO	1	Bacheo con carpeta asfáltica de Avenida Manuel Palau de la cabecera Delegacional de Bocas	BOCAS	AVENIDA MANUEL PALAU	METRO CUADRADO	1533	1033	O	02/08/2021	01/11/2021	100	100	\$	430,124.52
2884974	DESARROLLO URBANO	1	Pavimentación con concreto hidráulico de calle Avenida México tramo de Carretera a Guadalajara a calle Celaya	Pozuelos	AVENIDA MÉXICO	METRO CUADRADO	955	1800	O	01/07/2021		100	99	\$	1,950,536.93
2884975	DESARROLLO URBANO	1	Pavimentación con concreto hidráulico de calle 1ra norte, tramo de calle Ignacio Zaragoza a calle Los Bravo	TIERRA BLANCA	1a Norte	METRO CUADRADO	1400	2000	O	01/07/2021		100	99	\$	1,700,030.88
2884976	DESARROLLO URBANO	1	Pavimentación con concreto hidráulico de Primera privada de Ohm, tramo de calle Ampere a calle Steinmetz	PROGRESO	PRIVADA DE OHM	METRO CUADRADO	2418.54	2000	O	31/08/2021	13/12/2021	100	100	\$	2,304,462.33
2884977	DESARROLLO URBANO	1	Pavimentación con concreto hidráulico de calle Doroteo Arango, tramo de calle Francisco Carrera Torres a Fonja de Regadio	DIVISION DEL NORTE	DOROTEO ARANGO	METRO CUADRADO	2050	2500	O	31/08/2021		100	68	\$	3,383,814.72
2884978	DESARROLLO URBANO	1	Programa emergente de bacheo profundo en calle Loma Azul, tramo de calle Loma verde a calle Cerro alto	LOMA VERDE	LOMA AZUL	METRO CUADRADO	544.32	1500	O	01/07/2021	29/09/2021	100	100	\$	646,788.58



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2021 - 2024

PROGRAMA ANUAL PRESUPUESTAL DE OBRAS Y ACCIONES
FONDOS MUNICIPALES DEL RAMO 33
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS
EJERCICIO FISCAL 2021
CIERRE DE EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021



Sedesore	Rubro Principal	Pr	Nombre del Proyecto	Colonia	Calle	Unidad Medida	Cant	Benef	O/A	Fecha de Anticipo	Fecha de Finiquito	% Av. Físico	% Av. Financiero	Estructura financiera	
														Inversión Fondo FAFM	Inversión Fondo FISM
2884979	DESARROLLO URBANO	1	Programa emergente de bacheo profundo en calle Loma dorada, tramo de calle Cerro viejo a calle Cerro nuevo	LOMA VERDE	LOMA DORADA	METRO CUADRADO	930.8	1500	O	01/07/2021	29/09/2021	100	100	\$ 1,133,044.17	
2885001	DESARROLLO URBANO	1	Terminación de Pavimentación con concreto hidráulico de calle Zafiro tramo de calle Rubi a calle Angela Peralta	LAS JOYAS II	ZAFIRO	METRO CUADRADO	88.6	10000	O	31/05/2021	21/11/2021	100	95	\$ 363,398.36	
2885002	DESARROLLO URBANO	1	Pavimentación con concreto hidráulico de calle Gabriel García Hernández tramo de calle Wenceslao Victoria Soto a Fin de Privada	6 DE JUNIO	GABRIEL GARCIA HDZ.	METRO CUADRADO	310	600	O	29/06/2021		93.58	74		\$ 853,788.67
2885003	DESARROLLO URBANO	1	Programa emergente de bacheo profundo en varias calles de la zona 1	VARIAS	VARIAS	METRO CUADRADO	700	150000	O	21/05/2021	04/12/2021	100	92	\$ 1,223,936.17	
2885004	DESARROLLO URBANO	1	Programa emergente de bacheo profundo en varias calles de la zona 2	VARIAS	VARIAS	METRO CUADRADO	700	150000	O	01/07/2021		100	94	\$ 1,295,074.59	
2885005	DESARROLLO URBANO	1	Programa emergente de bacheo profundo en varias calles de la zona 3	VARIAS	VARIAS	METRO CUADRADO	700	150000	O	31/05/2021	27/08/2021	100	100	\$ 1,215,569.13	
2885006	DESARROLLO URBANO	1	Programa emergente de bacheo profundo en varias calles de la zona 4	VARIAS	VARIAS	METRO CUADRADO	700	150000	O	01/06/2021	27/08/2021	100	30	\$ 1,194,799.00	
2885007	DESARROLLO URBANO	1	Programa emergente de bacheo profundo en varias calles de la zona 5	VARIAS	VARIAS	METRO CUADRADO	700	150000	O	31/05/2021	03/09/2021	100	100	\$ 1,247,755.22	
2885008	DESARROLLO URBANO	1	Programa emergente de bacheo profundo en varias calles de la Colonia Villas del Pedregal	VILLAS DEL PEDREGAL	VARIAS	METRO CUADRADO	400	5000	O	01/07/2021	03/12/2021	100	100	\$ 513,956.24	
2885021	DESARROLLO URBANO	1	Pavimentación con concreto hidráulico de pasaje 1ra Venturina tramo de 2da. Privada de Sirconio a calle 2da. De Zafiro	FRACC. ESMERALDA	1a. Venturina	METRO CUADRADO	377	150	O	02/08/2021	03/09/2021	100	100	\$ 399,750.07	
2885022	DESARROLLO URBANO	1	Renovación del alumbrado público en diferentes zonas del Municipio de San Luis Potosí	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	VARIAS	LUMINARIA	3400	850000	O	S/A	20/09/2021		100	\$ 84,999,769.33	
2885023	DESARROLLO URBANO	1	Pavimentación con carpeta asfáltica de Callejón de los Tovares tramo de calle Ignacio López Rayon a calle Río Pujal	FRACC. LOS OLIVOS	CALLEJÓN DE LOS TOVARES	METRO CUADRADO	3591	5000	O	24/08/2021		100	96		\$ 2,161,773.85
2885024	DESARROLLO URBANO	1	Pavimentación con carpeta asfáltica de Calle Los Castillo tramo de Paseo Valle de San Francisco a Calle Molino Rojo	VALLE VERDE	Los Castillo	METRO CUADRADO	4080	5000	O	24/08/2021	22/12/2021	100	99		\$ 2,380,724.95



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2021 - 2024

PROGRAMA ANUAL PRESUPUESTAL DE OBRAS Y ACCIONES
FONDOS MUNICIPALES DEL RAMO 33
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS
EJERCICIO FISCAL 2021
CIERRE DE EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021



Sedesore	Rubro Principal	Pr	Nombre del Proyecto	Colonia	Calle	Unidad Medida	Cant	Benef	O/A	Fecha de Anticipo	Fecha de Finiquito	% Av. Físico	% Av. Financiero	Estructura financiera	
														Inversión Fondo FAFM	Inversión Fondo FISM
2885027	DESARROLLO URBANO	1	Pavimentación con concreto hidráulico 1ra etapa Calle Circuito Francisco Martínez de la Vega esq. Con Camino Antiguo al Aguaje	EL AGUAJE	CIRCUITO FRANCISCO MARTINEZ DE LA VEGA	METRO CUADRADO	3480	120	O	31/08/2021	29/12/2021	100	100		\$ 2,738,133.05
2885028	DESARROLLO URBANO	1	Pavimentación con concreto hidráulico en Calle Luis Donaldo Colosio, tramo de Calle Francisco I. Madero a Calle Leona Vicario.	MARTIRES DE LA REVOLUCIÓN 4TA SECCIÓN	Luis Donaldo Colosio	METRO CUADRADO	1200	120	O	31/08/2021		86.5	54		\$ 1,591,176.41
2885029	DESARROLLO URBANO	1	Modernización del cruce peatonal entre Mercado República y Mercado Pipila, en la esquina de Calle Reforma con 16 de Septiembre y Moctezuma	ZONA CENTRO	REFORMA	METRO CUADRADO	240.53	200000	O	31/08/2021	13/12/2021	100	98	\$ 1,554,594.36	
2885035	DESARROLLO URBANO	1	Mejoramiento de Albergue Nuestra Casa	AGUILARES, DELEGACIÓN DE VILLA DE POZOS	PORFIRIO DIAZ	OBRA	1	40	O	28/12/2021		18	30	\$ 1,072,763.30	
2885036	DESARROLLO URBANO	1	Rehabilitación de la Av. Parque Chapultepec	VARIAS	PARQUE CHAPULTEPEC	METRO CUADRADO	4000	50000	O	29/12/2021		93.25	30	\$ 2,919,300.00	
2885037	DESARROLLO URBANO	1	Suministro de materiales para mantenimiento de vialidades de la ciudad	VARIAS	VARIAS	METRO CUADRADO	8000	200000	A	28/12/2021			0	\$ 2,478,977.92	
2885038	DESARROLLO URBANO	1	Rehabilitación con carpeta asfáltica de calle Prolongación Moctezuma tramo de calle Arbolitos a calle Miniatura	TERCERA GRANDE 2	MOCTEZUMA PROLONGACION	METRO CUADRADO	2400	4700	O	21/12/2021		92.11	30	\$ 1,327,723.05	
2885039	DESARROLLO URBANO	1	Rehabilitación con carpeta asfáltica de calle Adolfo López Mateos tramo de calle Centauro del Norte a calle Francisco Villa	SAUCITO	ADOLFO LOPEZ MATEOS	METRO CUADRADO	1980	3000	O	21/12/2021		100	30	\$ 1,238,851.03	
2885040	DESARROLLO URBANO	1	Rehabilitación con carpeta asfáltica de Avenida del Sauce tramo de Río Paisanos a calle De la Cruz	MARTIRES DE LA REVOLUCION	Avenida del Sauce	METRO CUADRADO	2016	9200	O	21/12/2021		100	30	\$ 1,239,221.38	
2885041	DESARROLLO URBANO	1	Pavimentación con carpeta asfáltica de calle General Von Moltke tramo de Av. Pánfilo Natera a calle Cerro Blanco	ANGOSTURA	GENERAL VON MOLTKE	METRO CUADRADO	980	2500	O	21/12/2021		70	30	\$ 1,211,692.11	
2885042	DESARROLLO URBANO	1	Pavimentación con carpeta asfáltica de calle Cerro del Risco tramo de calle Cerro del Cubilete a calle Von Moltke	JARDINES DE MA. CECILIA	CERRO DEL RISCO	METRO CUADRADO	420	1500	O	28/12/2021		90	30	\$ 599,809.42	
2885043	DESARROLLO URBANO	1	Pavimentación con concreto hidráulico de calle Leonardo Da Vinci tramo de Av. Curie a Av. Salk	PROGRESO	LEONARDO DA VINCI	METRO CUADRADO	1500	3500	O	21/12/2021		0	30	\$ 1,330,988.99	
	Total DESARROLLO URBANO	58												\$ 248,779,521.79	\$ 52,092,911.27
2884952	ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN	1	Apoyo con desayunos	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	VARIAS	DESAYUNO	104500	550	A	28/05/2021	18/10/2021	100	91	\$ 570,023.35	



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2021 - 2024

PROGRAMA ANUAL PRESUPUESTAL DE OBRAS Y ACCIONES
FONDOS MUNICIPALES DEL RAMO 33
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS
EJERCICIO FISCAL 2021
CIERRE DE EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021



Sedesore	Rubro Principal	Pr	Nombre del Proyecto	Colonia	Calle	Unidad Medida	Cant	Benef	O/A	Fecha de Anticipo	Fecha de Finiquito	% Av. Físico	% Av. Financiero	Estructura financiera	
														Inversión Fondo FAFM	Inversión Fondo FISM
	Total ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN	1												\$ 570,023.35	\$ -
2884995	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1	Programa de rehabilitación de jardines en varias colonias del Municipio de San Luis Potosí	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	VARIAS	JARDIN	251	85000	A	14/12/2021	29/12/2021	63	48	\$ 2,796,705.10	
2884996	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1	Programa de rehabilitación de parques en varias colonias de la Ciudad	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	VARIAS	PARQUE	153	85000	A	20/12/2021	31/12/2021	63	43	\$ 2,701,963.43	
2885025	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1	Control de calidad de materiales,terraceras, concreto y asfaltos, en diferentes Obras del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí.	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	VARIAS	ESTUDIO	1	500000	O	02/08/2021	03/09/2021		68	\$ 403,460.53	
2885033	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1	Construcción de Parque Vivo en el Fracc. Los Álamos II	LOS ALAMOS II	Palomas	PARQUE	1	4200	O	08/12/2021		67.89	30	\$ 2,979,976.88	
2885034	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1	Construcción de Parque Tamoanchan en Col. Graciano Sánchez	GRACIANO SANCHEZ	Urbano Villalón	PARQUE	1	1800	O	17/11/2021		91	50	\$ 2,565,697.64	
	Total FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5												\$ 11,447,803.58	\$ -
2884961	GASTOS INDIRECTOS	1	Gastos Indirectos (FFM) 2021	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	VARIAS	INFORME	12	500	A			100	95	\$ 2,928,161.02	
	Total GASTOS INDIRECTOS	1												\$ 2,928,161.02	\$ -
2884997	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	1	Programa de infraestructura productiva para la Delegación de Bocas	BOCAS		LOTE DE EQUIPO	1	1007	A	31/05/2021	28/12/2021	100	100	\$ 1,430,990.56	
	Total INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	1												\$ 1,430,990.56	\$ -
2884954	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	1	Apoyo para suministro de medicamentos especializados	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	VARIAS	LOTE DE MEDICAMENTO	1	600	A	01/04/2021	08/12/2021	84	100	\$ 2,456,835.17	
2884955	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	1	Apoyo para sesiones de hemodiálisis a pacientes con insuficiencia renal	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	VARIAS	TRATAMIENTO	2020	90	A	01/04/2021	30/10/2021	100	100	\$ 1,073,350.03	
2884956	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	1	Adquisición de insumos médicos	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	VARIAS	INSUMOS MEDICOS	1	2000	A	01/03/2021	30/09/2021	100	100	\$ 887,388.26	
2884957	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	1	Tratamiento complementario de toxina botulínica para personas con discapacidad	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	VARIAS	DOSIS	145	82	A	01/04/2021	22/12/2021	100	100	\$ 499,227.75	



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2021 - 2024

PROGRAMA ANUAL PRESUPUESTAL DE OBRAS Y ACCIONES
FONDOS MUNICIPALES DEL RAMO 33
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS
EJERCICIO FISCAL 2021
CIERRE DE EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021



Sedesore	Rubro Principal	Pr	Nombre del Proyecto	Colonia	Calle	Unidad Medida	Cant	Benef	O/A	Fecha de Anticipo	Fecha de Finiquito	% Av. Físico	% Av. Financiero	Estructura financiera	
														Inversión Fondo FAFM	Inversión Fondo FISM
	Total INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	4												\$ 4,916,801.21	\$ -
2884998	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	1	Construcción de Techado en área de impartición de educación física en Escuela Primaria Cuauhtémoc	La Yerbabuena	Av. Juárez	TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA	1	800	O	01/07/2021	25/11/2021	100	100	\$ 537,471.93	
2885009	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	1	Construcción de Techado en área de impartición de educación física en Escuela Primaria Josefa Ortíz de Domínguez	TERRONES	VICENTE GUERRERO	TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA	1	400	O	01/07/2021	17/12/2021	100	100	\$ 1,233,133.99	
2885010	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	1	Construcción de Techado en área de impartición de educación física en Escuela Primaria Juan Sarabia	Mezquital de Bocas	REVOLUCION	TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA	1	400	O	01/06/2021	02/09/2021	100	100	\$ 799,678.20	
2885011	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	1	Construcción de Techado en área de impartición de educación física en Escuela Primaria Niños Héroes de Chapultepec	Charquito Blanco	VENUSTIANO CARRANZA	TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA	1	400	O	17/11/2021		60	52	\$ 1,637,230.70	
2885012	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	1	Construcción de Techado en área de impartición de educación física en Jardín de Niños Manuel José Othón	TANQUE DE LA CRUZ	Presidente Cárdenas	TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA	1	120	O	17/11/2021		90	79	\$ 366,152.51	
2885013	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	1	Construcción de Techado en área de impartición de educación física en Jardín de Niños Raul Sándoval Landazuri	El Jaralito		TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA	1	800	O	02/08/2021		73	83	\$ 1,296,672.96	
2885014	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	1	Construcción de Techado en área de impartición de educación física en Escuela Primaria Miguel Hidalgo	BOCAS		TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA	1	600	O	01/07/2021		95	82	\$ 1,125,998.17	
2885015	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	1	Construcción de Sanitarios de 6.00 x 8.00 en Jardín de Niños Juan Escutia	TERCERA CHICA	AEROPUERTO	SANITARIO	1	300	O	26/03/2021		91.45	50		\$ 1,229,022.38
2885016	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	1	Rehabilitación de Piso de cancha en Escuela primaria Guadalupe Victoria	El Refugio	VENUSTIANO CARRANZA	CANCHA DEPORTIVA	1	180	O	S/A		100	99	\$ 337,651.54	
2885017	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	1	Construcción de barda perimetral y rehabilitación de piso en Escuela Primaria Álvaro Obregón	Las Manguitas		BARDA PERIMETRAL	1	200	O	01/07/2021	14/10/2021	100	100	\$ 480,421.13	



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2021 - 2024

PROGRAMA ANUAL PRESUPUESTAL DE OBRAS Y ACCIONES

FONDOS MUNICIPALES DEL RAMO 33

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS

EJERCICIO FISCAL 2021

CIERRE DE EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021



Sedesore	Rubro Principal	Pr	Nombre del Proyecto	Colonia	Calle	Unidad Medida	Cant	Benef	O/A	Fecha de Anticipo	Fecha de Finiquito	% Av. Físico	% Av. Financiero	Estructura financiera	
														Inversión Fondo FAFM	Inversión Fondo FISM
2885030	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	1	Construcción de Techado en área de Impartición de Educación Física en Jardín de Niños Mariano Arista.	Peñasco		TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA	1	40	O	27/07/2021	14/10/2021	100	100		\$ 599,995.22
	Total INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	11												\$ 7,814,411.13	\$ 1,829,017.60
2884953	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	1	Recolección, transferencia y disposición final de Residuos Sólidos Urbanos	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	VARIAS	ESTACION DE TRANSFERENCIA	0	850000	A	19/03/2021		100	98	\$ 203,576,543.00	
	Total MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	1												\$ 203,576,543.00	\$ -
2884958	SEGURIDAD PUBLICA	1	Apoyo para pago de energía eléctrica en alumbrado público Ejercicio 2021	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	VARIAS	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	9 MESES	850000	A	17/02/2021	13/12/2021	100	100	\$ 98,306,130.10	
	Total SEGURIDAD PUBLICA	1												\$ 98,306,130.10	\$ -
2884951	URBANIZACION (ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS)	1	Ampliación de red de distribución eléctrica y alumbrado público en calle Joya Asia tramo de Av. Salk a calle Joya de Europa	JOYAS DEL AGUAJE	JOYA DE ASIA	POSTE	5	500	O	21/04/2021	10/11/2021	100	100	\$ 730,679.43	
2884980	URBANIZACION (ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS)	1	Ampliación de red de distribución eléctrica y alumbrado público en la calle 16 de septiembre, de calle Benito Juárez a calle Zacatecas, comunidad El Jaralito	El Jaralito	16 DE SEPTIEMBRE	POSTE	7	60	A			0	100		\$ 393,841.43
2884981	URBANIZACION (ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS)	1	Ampliación de red de distribución eléctrica y alumbrado público en la calle Mariano Matamoros esquina con Miguel Hidalgo, comunidad El Jaralito	El Jaralito	MARIANO MATAMOROS	POSTE	1	20	A			0	100		\$ 50,432.23
2884982	URBANIZACION (ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS)	1	Ampliación de red de distribución eléctrica y alumbrado público en la calle Ignacio Zaragoza, de calle 20 de Noviembre a calle Ignacio Allende, comunidad El Jaralito	El Jaralito	IGNACIO ZARAGOZA	POSTE	10	90	A			0	100		\$ 761,278.91
2884983	URBANIZACION (ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS)	1	Ampliación de red de distribución eléctrica y alumbrado público en la calle Juan Patiño, de inicio a Fin de calle, comunidad Terrero Sur	El Terrero Sur	JUAN PATIÑO	POSTE	11	90	A			0	100	\$ 663,361.06	
2884984	URBANIZACION (ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS)	1	Ampliación de red de distribución eléctrica en calle Felipe Ángeles tramo de Francisco Villa a 16 de septiembre.	Emiliano Zapata	FELIPE ANGELES	POSTE	2	50	A			0	100		\$ 80,166.22



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2021 - 2024

PROGRAMA ANUAL PRESUPUESTAL DE OBRAS Y ACCIONES
FONDOS MUNICIPALES DEL RAMO 33
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS
EJERCICIO FISCAL 2021
CIERRE DE EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021



													Estructura financiera		
Sedesore	Rubro Principal	Pr	Nombre del Proyecto	Colonia	Calle	Unidad Medida	Cant	Benef	O/A	Fecha de Anticipo	Fecha de Finiquito	% Av. Físico	% Av. Financiero	Inversión Fondo FAFM	Inversión Fondo FISM
2884985	URBANIZACION (ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS)	1	Ampliacion de red de distribucion electrica y alumbrado publico en la calle 2a privada de Morelos, de calle Morelos a Fin de calle, colonia Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	2a PRIVADA DE MORELOS	POSTE	3	45	A			0	100		\$ 138,817.75
2884986	URBANIZACION (ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS)	1	Ampliacion de red de distribucion electrica y alumbrado publico en la calle Camino Antiguo a Jesús María, de calle Venustiano Carranza a Fin de calle, colonia Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	CAMINO ANTIGUO A JESÚS MARÍA	POSTE	15	120	A			0	100		\$ 673,912.12
2884987	URBANIZACION (ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS)	1	Ampliación de red de distribución eléctrica y alumbrado público en la calle Barron, de ultimo poste de calle Barron a calle Diamante	DELEGACION LA PILA	BARRÓN	POSTE	10	120	A			0	100		\$ 613,786.36
2884988	URBANIZACION (ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS)	1	Ampliación de red eléctrica y alumbrado público en calle Ejidal, tramo de calle Carranza a calle Colosio	Peñasco	EJIDAL	POSTE	15	400	O	31/08/2021		51	50	\$ 1,618,864.95	
2884989	URBANIZACION (ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS)	1	Ampliacion de red de distribucion electrica y alumbrado publico en comunidad de Lechuguillas sobre la Carr, Peñasco -Bocas	LECHUGUILLAS		POSTE	1	150	O	02/08/2021		56	50	\$ 563,298.22	
2884990	URBANIZACION (ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS)	1	Ampliación de red eléctrica y alumbrado público en calle Jazmín, tramo de calle Clavel a vías del tren	LAS FLORES	JAZMIN	POSTE	3	200	O	02/08/2021		51	50	\$ 532,157.51	
2884991	URBANIZACION (ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS)	1	Ampliación de red eléctrica y alumbrado público en calle 1 de mayo, tramo de calle Miguel Hidalgo a Av. De los deportes	Mesa de Conejos	1º DE MAYO	POSTE	7	300	O	17/11/2021		45	50	\$ 831,297.61	
2884992	URBANIZACION (ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS)	1	Ampliación de red eléctrica y alumbrado público en calle Privada Caracoles y calle Romualdo Bravo	Mesa de Conejos	VARIAS	POSTE	5	250	O	17/11/2021		45	50	\$ 869,690.76	
2884993	URBANIZACION (ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS)	1	Ampliación de red eléctrica y alumbrado público en calle Emiliano Zapata Esquina calle Plan de Ayala	ANGOSTURA	EMILIANO ZAPATA	POSTE	8	350	O	17/11/2021		61	50	\$ 772,290.57	
2884994	URBANIZACION (ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS)	1	Conexion a red de CFE, intercalación de postes en Camino de acceso al Panalillo	Panalillo	CAMINO A PANALILLO	POSTE	2	800	O	02/08/2021		53	50	\$ 165,960.91	



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2021 - 2024

PROGRAMA ANUAL PRESUPUESTAL DE OBRAS Y ACCIONES
FONDOS MUNICIPALES DEL RAMO 33
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS
EJERCICIO FISCAL 2021
CIERRE DE EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021



Sedesore	Rubro Principal	Pr	Nombre del Proyecto	Colonia	Calle	Unidad Medida	Cant	Benef	O/A	Fecha de Anticipo	Fecha de Finiquito	% Av. Físico	% Av. Financiero	Estructura financiera	
														Inversión Fondo FAFM	Inversión Fondo FISM
2885031	URBANIZACION (ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS)	1	Ampliación de red eléctrica y Alumbrado Público, Calle Privada Nogal y Camino Real del Matasiete.	CAPULINES	VARIAS	POSTE	8	17	O	24/08/2021		51	50		\$ 975,910.43
2885032	URBANIZACION (ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS)	1	Ampliación de red eléctrica y Alumbrado Público, Calle Privada Amado y Av. Del Desierto.	CAPULINES	VARIAS	POSTE	5	5	O	31/08/2021		51	50		\$ 783,142.29
	Total URBANIZACION (ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS)	18												\$ 6,747,601.02	\$ 4,471,287.74
2884959	VIVIENDA	1	Programa de Piso a Techo es tu Derecho, Calentadores Solares	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	VARIAS	ACCION	424	2120	A	01/03/2021	30/05/2021	96	100		\$ 2,117,863.04
2884960	VIVIENDA	1	Programa de Piso a Techo es tu Derecho, Suministro de Cisternas	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	VARIAS	CISTERNA	653	3265	A	01/03/2021	30/05/2021	100	100		\$ 2,878,424.00
	Total VIVIENDA	2												\$ -	\$ 4,996,287.04
	Total general	130												\$ 616,080,990.22	\$ 97,759,186.25