

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2021-2024

PROGRAMA ANUAL PRESUPUESTAL DE OBRAS Y ACCIONES
FONDOS MUNICIPALES DEL RAMO 33
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS
EJERCICIO FISCAL 2022
CIERRE DE EJERCICIO ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



														ESTRUCTURA FINANCIERA		
Sedesore	Rubro Principal	Pr	Nombre del Proyecto	Colonia	Calle	Unidad Medida	Cant	Benef	O/A	Fecha de Anticipo	Fecha Finiquito	% Av Fis.	% Av Fin.	INVERSIÓN FONDO FISM	INVERSIÓN FONDO FAFM	RECURSO MUNICIPAL
2885102 / 2885176	AGUA Y SANEAMIENTO	1	Rehabilitación de tanque de bombeo en la calle 71 colonia ciudad 2000	CIUDAD 2000	71	OBRA	1	10000	O	19-oct-22		25%	42%		\$ 992,303.49	
2885120	AGUA Y SANEAMIENTO	1	Programa de regularización del pago de derechos y aprovechamientos de agua para la Localidad de Laguna de Santa Rita.	Laguna de Santa Rita	VARIAS	SISTEMA	1	2635	A	29-abr-22		75%	75%		\$ 74,864.00	
2885124	AGUA Y SANEAMIENTO	1	Introducción de red de agua potable en Fracción de Milpillás	FRACCION MILPILLAS	BENITO JUAREZ	SISTEMA	1	1364	O	08-dic-22		10%	30%	\$ 6,543,190.31		
2885125	AGUA Y SANEAMIENTO	1	Introducción de red de agua potable en la comunidad La Melada	DELEGACION DE BOCAS	VARIAS	METRO LINEAL	1500	960	O	17-nov-22		100%	99%	\$ 4,832,605.00		
2885126	AGUA Y SANEAMIENTO	1	Introducción de red de agua potable en la comunidad de Capulines (1era etapa)	Capulines	Avenida del Desierto	METRO LINEAL	1976	769	O	18-nov-22		83%	81%	\$ 5,915,501.83		
2885127	AGUA Y SANEAMIENTO	1	Introducción de red de agua potable en la Comunidad los González	DELEGACION DE BOCAS	VARIAS	METRO LINEAL	2000	108	O	24-oct-22		45%	50%	\$ 3,399,183.93		
2885128	AGUA Y SANEAMIENTO	1	Rehabilitación de red de agua potable, red de drenaje sanitario y revestimiento con carpeta asfáltica de calle Gaceta de México tramo de calle Periódico Oficial a calle Nubes	LOS PIRULES	GACETA DE MEXICO	METRO LINEAL	270	1853	O	11-nov-22		51%	47%	\$ 5,250,261.99		
2885129	AGUA Y SANEAMIENTO	1	Rehabilitación de red de agua potable, red de drenaje sanitario y revestimiento con carpeta asfáltica de calle Sol tramo de calle Virgo a calle Piscis	CAPRICORNIO	SOL	METRO LINEAL	274	583	O	11-nov-22		66%	30%	\$ 4,649,936.37		
2885187	AGUA Y SANEAMIENTO	1	Rehabilitación de red de agua potable, red de drenaje sanitario y revestimiento con carpeta asfáltica de calle Gaceta de México tramo de calle Periódico Oficial a calle Nubes	LOS PIRULES	GACETA DE MEXICO	METRO LINEAL	270	1853	O			51%	0%		\$ 420,000.00	
2885123	AGUA Y SANEAMIENTO	1	Introducción de red de drenaje en las calles Joya Asia, tramo de calle Jesús Oyarvides a calle Joya África , y calle Joya Boreal 50 mts y calle Joya África 100 mts	LAS JOYAS	VARIAS	METRO LINEAL	220	162	O	05-oct-22		100%	84%	\$ 695,796.25		
Total AGUA Y SANEAMIENTO		10												\$ 31,286,475.68	\$ 1,487,167.49	\$ -

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2021-2024

PROGRAMA ANUAL PRESUPUESTAL DE OBRAS Y ACCIONES
FONDOS MUNICIPALES DEL RAMO 33
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS
EJERCICIO FISCAL 2022
CIERRE DE EJERCICIO ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



														ESTRUCTURA FINANCIERA		
Sedesore	Rubro Principal	Pr	Nombre del Proyecto	Colonia	Calle	Unidad Medida	Cant	Benef	O/A	Fecha de Anticipo	Fecha Finiquito	% Av Fis.	% Av Fin.	INVERSIÓN FONDO FISM	INVERSIÓN FONDO FAFM	RECURSO MUNICIPAL
2885107	ASISTENCIA SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO	1	Contigo Sí veo claro 2022	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	VARIAS	LENTE	700	700	A	14-sep-22	25-oct-22	100%	100%		\$ 377,742.84	
2885109	ASISTENCIA SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO	1	Programa de apoyos funcionales para personas con discapacidad 2022	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	VARIAS	MULETAS	320	320	A	07-sep-22	22-dic-22	25%	90%		\$ 218,422.20	
2885110	ASISTENCIA SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO	1	Programa con sillas de ruedas para personas con discapacidad 2022	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	VARIAS	SILLA DE RUEDAS	125	125	A	12-sep-22	22-dic-22	47%	79%		\$ 905,863.60	
2885111	ASISTENCIA SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO	1	Programa de aparatos auditivos 2022	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	VARIAS	APARATOS AUDITIVOS	130	70	A	25-ago-22		98%	100%		\$ 1,498,952.00	
	Total ASISTENCIA SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO	4												\$ -	\$ 3,000,980.64	\$ -
2885130	DESARROLLO URBANO	1	Pavimentación con carpeta asfáltica de calle América del Norte tramo de calle República de Cuba a calle República Dominicana	SATELITE	AMERICA DEL NORTE	METRO CUADRADO	1370	1204	O	30-nov-22		76%	34%	\$ 2,512,500.00		
2885131	DESARROLLO URBANO	1	Pavimentación con carpeta asfáltica de calle Luis Cabrera tramo de calle 20 de noviembre a Fin de calle.	GENOVEVO RIVAS GUILLEN	LUIS CABRERA	METRO CUADRADO	1260	708	O	17-nov-22		43%	63%	\$ 1,520,294.19		
2885132	DESARROLLO URBANO	1	Pavimentación con carpeta asfáltica de Av. Diana Laura Riojas tramo de calle Ponciano Arriaga norte a calle Margarita Maza de Juárez.	LUIS DONALDO COLOSI	DIANA LAURA RIOJAS	METRO CUADRADO	2800	403	O	23-nov-22		77%	78%	\$ 3,499,999.99		
2885133	DESARROLLO URBANO	1	Pavimentación con carpeta asfáltica 2da privada de Pedrera tramo de calle Pedrera a calle Cerro de San Miguelito	PEÑASCAL	2DA PRIVADA DE PEDRERA	METRO CUADRADO	625	381	O	11-oct-22		96%	98%	\$ 698,037.38		
2885134	DESARROLLO URBANO	1	Pavimentación con carpeta asfáltica de calle Privada de Ignacio Aguilar tramo de Av. Ricardo B. Anaya a Fin de Privada	JAIME TORRES BODET	IGNACIO AGUILAR	METRO CUADRADO	907	157	O	12-oct-22		78%	28%	\$ 1,396,780.00		
2885135	DESARROLLO URBANO	1	Pavimentación con carpeta asfáltica de calle Adolfo López Mateos tramo de calle Reynosa a Privada Adolfo López Mateos	MATAMOROS	ADOLFO LOPEZ MATEOS	METRO CUADRADO	1040	452	O	12-ago-22		100%	89%	\$ 1,181,495.15		
2885136	DESARROLLO URBANO	1	Pavimentación con carpeta asfáltica de calle Ayacatitla tramo de calle Mitla a calle Ixcoatl	FLORENCIO MEDRANO	AYACATITLA	METRO CUADRADO	1328	816	O	11-nov-22		90%	50%	\$ 1,598,809.37		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2021-2024

PROGRAMA ANUAL PRESUPUESTAL DE OBRAS Y ACCIONES

FONDOS MUNICIPALES DEL RAMO 33

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS

EJERCICIO FISCAL 2022

CIERRE DE EJERCICIO ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



														ESTRUCTURA FINANCIERA		
Sedesore	Rubro Principal	Pr	Nombre del Proyecto	Colonia	Calle	Unidad Medida	Cant	Benef	O/A	Fecha de Anticipo	Fecha Finiquito	% Av Fis.	% Av Fin.	INVERSIÓN FONDO FISM	INVERSIÓN FONDO FAFM	RECURSO MUNICIPAL
2885137	DESARROLLO URBANO	1	Pavimentación concarpeta asfáltica de calle Lucio Cabañas tramo de calle Ayacatitla a Fin de calle	FLORENCIO MEDRANO	LUCIO CABAÑAS	METRO CUADRADO	745	46	O	04-oct-22		100%	93%	\$ 931,250.00		
2885138	DESARROLLO URBANO	1	Pavimentación con carpeta asfáltica de calle Quetzalcóatl tramo de calle Ayacatitla + 50 mts	FLORENCIO MEDRANO	QUETZALCOATL	METRO CUADRADO	252	20	O	25-oct-22		100%	100%	\$ 308,985.37		
2885139	DESARROLLO URBANO	1	Pavimentación con carpeta asfáltica de calle Rio Paisanos, tramo de Av. Sauce a calle San Juan	MARTIRES DE LA REVOLUCION	RIO PAISANOS	METRO CUADRADO	1700	219	O	18-nov-22		32%	31%	\$ 2,125,000.00		\$ 1,300,000.00
2885140	DESARROLLO URBANO	1	Pavimentación con carpeta asfáltica de calle Genaro Vazquez tramo de calle Ayacatitla a Fin de calle	FLORENCIO MEDRANO	Genaro Vázquez	METRO CUADRADO	693	20	O	01-nov-22		90%	30%	\$ 849,301.61		
2885141	DESARROLLO URBANO	1	Pavimentación con carpeta asfáltica de calle San Miguel tramo de Calzada de Guadalupe a calle Jasso Reyes y calle Jasso Reyes tramo de calle Niños Heroes a calle Monte Carlo	TEPEYAC	SAN MIGUEL	METRO CUADRADO	1800	493	O	15-nov-22		32%	31%	\$ 3,647,425.50		
2885143	DESARROLLO URBANO	1	Pavimentación con carpeta asfáltica de calle 1ra. Privada de las vías México Laredo, tramo de 1ra. Priv. De Cruz colorada a Vías FFCC.	TERCERA GRANDE	1RA. PRIVADA DE LAS VIAS MEXICO - LAREDO	METRO CUADRADO	1105	2231	O	17-nov-22		53%	46%	\$ 1,514,448.00		\$ 100,000.00
2885145	DESARROLLO URBANO	1	Pavimentación con carpeta asfáltica de calle Real del Monte tramo de calle Montecarlo a calle Loma Cantera	BELLAS LOMAS	REAL DEL MONTE	METRO CUADRADO	2100	614	O	29-nov-22		3%	44%	\$ 2,855,330.00		\$ 300,000.00
2885146	DESARROLLO URBANO	1	Pavimentación con carpeta asfáltica de calle Xochimilco tramo de Av. Juárez a calle Julian Carrillo	TEPEYAC	XOCHIMILCO	METRO CUADRADO	1944	188	O	24-nov-22		12%	48%	\$ 3,455,393.00		\$ 100,000.00
2885147	DESARROLLO URBANO	1	Pavimentación con carpeta asfáltica de calle Los Castillo tramo de calle Rosal a calle Molino Rojo	VARIAS	Los Castillo	METRO CUADRADO	3420	408	O	24-nov-22		59%	26%	\$ 6,055,962.00		\$ 846,633.96
2885149	DESARROLLO URBANO	1	Pavimentación con concreto asfaltico de calle Sauces tramo de calle Eucaliptos a calle La Cascada	LAS PILITAS, ESCALERILLAS	SAUCES	METRO CUADRADO	2380	252	O	18-nov-22		13%	32%	\$ 4,595,786.90		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2021-2024

PROGRAMA ANUAL PRESUPUESTAL DE OBRAS Y ACCIONES

FONDOS MUNICIPALES DEL RAMO 33

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS

EJERCICIO FISCAL 2022

CIERRE DE EJERCICIO ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



Sedesore	Rubro Principal	Pr	Nombre del Proyecto	Colonia	Calle	Unidad Medida	Cant	Benef	O/A	Fecha de Anticipo	Fecha Finiquito	% Av Fis.	% Av Fin.	ESTRUCTURA FINANCIERA		
														INVERSIÓN FONDO FISM	INVERSIÓN FONDO FAFM	RECURSO MUNICIPAL
2885173	DESARROLLO URBANO	1	Pavimentación con carpeta asfáltica de calle San Pedro tramo de 225 metros de Av. Del Sauce a calle Francisco Carrera Torres	SAUCITO	SAN PEDRO	METRO CUADRADO	2283.74	1150	O	23-dic-22		22%	50%	\$ 4,280,017.72		
2885174	DESARROLLO URBANO	1	Pavimentación con carpeta asfáltica de calle Cadereyta tramo de calle Celaya a calle Camargo	ABASTOS	CADEREYTA	METRO CUADRADO	979.31	4288	O	08-dic-22		5%	50%	\$ 1,396,334.00		
2885175	DESARROLLO URBANO	1	Pavimentación con carpeta asfáltica de calle República del Salvador tramo de Camino Viejo al Aguaje a Fin de Calle	SIMON DIAZ	REPUBLICA DEL SALVADOR	METRO CUADRADO	2127.66	1200	O	08-dic-22		0%	50%	\$ 3,962,660.13		
2885178	DESARROLLO URBANO	1	Pavimentación con carpeta asfáltica de calle Ponciano Arriaga entre calle Villa del parque y calle Camino viejo al Desierto, 1era. Etapa	MEZQUITAL	PONCIANO ARRIAGA	METRO CUADRADO	1200	1289	O	29-nov-22		1%	50%	\$ 1,398,616.29		
2885179	DESARROLLO URBANO	1	Pavimentación con carpeta asfáltica de calle Bronce entre Blvd. Río Santiago y calle Cobre, 1era Etapa	MORALES	BRONCE	METRO CUADRADO	1800	3933	O	21-dic-22		0%	50%	\$ 1,398,495.19		
2885180	DESARROLLO URBANO	1	Rehabilitación con carpeta asfáltica de calle Narciso entre calle Bugambilia y Fin de calle, 1era. Etapa	LAS FLORES	NARCISO	METRO CUADRADO	1200	2267	O	30-dic-22		0%	50%	\$ 1,385,921.99		
2885181	DESARROLLO URBANO	1	Pavimentación con carpeta asfáltica de calle Pelicano entre calle Golondrinas y calle Enramadas, 1era. Etapa.	LAS JULIAS	PELICANOS	METRO CUADRADO	1200	2552	O	09-dic-22		0%	50%	\$ 1,398,271.38		
2885182	DESARROLLO URBANO	1	Pavimentación con carpeta asfáltica de calle Eulalio Gutiérrez entre calle Felipe Angeles y calle Doroteo Arango, 1era. Etapa	DIVISION DEL NORTE	EULALIO GUTIERREZ	METRO CUADRADO	1200	1685	O	08-dic-22		0%	50%	\$ 1,397,493.16		
2885183	DESARROLLO URBANO	1	Pavimentación con carpeta asfáltica de calle Jacarandas entre calle Pensamiento y Fin de calle, 1era. Etapa	LAS FLORES	JACARANDAS	METRO CUADRADO	1200	269	O	09-dic-22		0%	50%	\$ 1,392,348.24		
2885184	DESARROLLO URBANO	1	Pavimentación con carpeta asfáltica de calle Potosí Rioverde entre calle Morenas y calle Prolongación Moctezuma	TERCERA CHICA	POTOSI RIOVERDE	METRO CUADRADO	1200	1024	O	09-dic-22		0%	50%	\$ 1,398,054.76		

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2021-2024

PROGRAMA ANUAL PRESUPUESTAL DE OBRAS Y ACCIONES
FONDOS MUNICIPALES DEL RAMO 33
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS
EJERCICIO FISCAL 2022
CIERRE DE EJERCICIO ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



														ESTRUCTURA FINANCIERA		
Sedesore	Rubro Principal	Pr	Nombre del Proyecto	Colonia	Calle	Unidad Medida	Cant	Benef	O/A	Fecha de Anticipo	Fecha Finiquito	% Av Fis.	% Av Fin.	INVERSIÓN FONDO FISM	INVERSIÓN FONDO FAFM	RECURSO MUNICIPAL
2885185	DESARROLLO URBANO	1	Rehabilitación con carpeta asfáltica de calle Morelos entre calle Hidalgo y 2da. Privada de Nuevo León, 1era. Etapa	DELEGACION LA PILA	MORELOS	METRO CUADRADO	1800	1220	O	20-dic-22		80%	50%	\$ 1,398,758.17		
2885186	DESARROLLO URBANO	1	Adquisición de materiales para la rehabilitación de vialidades del Municipio de San Luis Potosí.	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	VARIAS	METRO CUADRADO	1	850000	A			50%	0%		\$ 10,417,222.18	
2885188	DESARROLLO URBANO	1	Pavimentación con carpeta asfáltica de calle Lago de Chapala a 70 ml de calle Lago de Cuitzeo hacia camino a Pozos	Laguna de Santa Rita	LAGO DE CHAPALA	METRO CUADRADO	1623.28	2600	O			0%	0%		\$ 1,415,900.01	
2885189	DESARROLLO URBANO	1	Pavimentación con carpeta asfáltica de calle Azteca, tramo de calle Nuevo León a calle Morelos	DELEGACION LA PILA	AZTECA	METRO CUADRADO	788	2000	O			0%	0%		\$ 1,418,700.00	
2885190	DESARROLLO URBANO	1	Adquisición de insumos y mantenimiento de maquinaria.	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	VARIAS	METRO CUADRADO	1	850000	A			0%	0%		\$ 888,744.82	
2885100	DESARROLLO URBANO		Programa de Vialidades Potosinas 2022	VARIAS	VARIAS	METRO CUADRADO	211077	850000	O							
2885100 / 2885165	DESARROLLO URBANO	1	Rehabilitación de pavimentos de Vialidades Potosinas zona número 1 en el Municipio de San Luis Potosí	VARIAS	VARIAS	METRO CUADRADO	26573.28	194350	O	01-jun-22		99%	100%		\$ 29,393,670.78	\$ 18,000,000.00
2885100 / 2885166	DESARROLLO URBANO	1	Rehabilitación de pavimentos de Vialidades Potosinas zona número 2 en el Municipio de San Luis Potosí	VARIAS	VARIAS	METRO CUADRADO	26573.28	193600	O	27-may-22		99%	100%		\$ 30,289,425.57	\$ 16,499,999.99
2885100 / 2885167	DESARROLLO URBANO	1	Rehabilitación de pavimentos de Vialidades Potosinas zona número 3 en el Municipio de San Luis Potosí	VARIAS	VARIAS	METRO CUADRADO	16770.8	56000	O	27-may-22		83%	77%		\$ 20,809,089.84	\$ 14,000,000.00
2885100 / 2885168	DESARROLLO URBANO	1	Rehabilitación de pavimentos de Vialidades Potosinas zona número 4 en el Municipio de San Luis Potosí	VARIAS	VARIAS	METRO CUADRADO	17584.21	71500	O	27-may-22		75%	69%		\$ 15,586,317.25	\$ 17,649,999.99

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2021-2024

PROGRAMA ANUAL PRESUPUESTAL DE OBRAS Y ACCIONES

FONDOS MUNICIPALES DEL RAMO 33

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS

EJERCICIO FISCAL 2022

CIERRE DE EJERCICIO ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



														ESTRUCTURA FINANCIERA		
Sedesore	Rubro Principal	Pr	Nombre del Proyecto	Colonia	Calle	Unidad Medida	Cant	Benef	O/A	Fecha de Anticipo	Fecha Finiquito	% Av Fis.	% Av Fin.	INVERSIÓN FONDO FISM	INVERSIÓN FONDO FAFM	RECURSO MUNICIPAL
2885100 / 2885169	DESARROLLO URBANO	1	Rehabilitación de pavimentos de Vialidades Potosinas zona número 5 en el Municipio de San Luis Potosí	VARIAS	VARIAS	METRO CUADRADO	118674.6	250500	O	27-jun-22		75%	99%		\$ 142,280,542.56	\$ 107,527,814.47
2885101	DESARROLLO URBANO	1	Suministro de materiales para mantenimiento de vialidades de la ciudad	VARIAS	VARIAS	LOTE DE MATERIALES	1	850000	A	30-mar-22	31-dic-22	100%	100%		\$ 7,841,938.70	
2885102	DESARROLLO URBANO		Programa de Obras Emergentes	VARIAS	VARIAS	OBRA	1	850000	O							
2885102 / 2885171	DESARROLLO URBANO	1	Obras inducidas para Vialidades Potosinas	VARIAS	VARIAS	METRO LIEAL/CUADRADO	72	765950	O	21-jun-22	16-nov-22	100%	90%		\$ 1,400,000.00	
2885122	DESARROLLO URBANO	1	Mejoramiento de la Unidad Básica de Rehabilitación Maravillas	MARAVILLAS	AHUEHUETE	CENTRO	1	8300	O	08-dic-22		5%	50%		\$ 1,228,965.35	
2885102 / 2885170	DESARROLLO URBANO	1	Reposición de muro de contención y parapeto en Av. Salvador Nava Martínez, tramo de Manuel Nava a la altura del asta Bandera a Niño Artillero	UNIVERSITARIA	SALVADOR NAVA MARTINEZ	METRO LINEAL	210	120000	O	21-jun-22	10-nov-22	100%	100%		\$ 6,200,000.00	
2885102 / 2885177	DESARROLLO URBANO	1	Construcción de rejillas y rehabilitación de redes hidráulicas y sanitarias en distintas zonas del Municipio de San Luis Potosí	VARIAS	VARIAS	METRO CUADRADO	31	765950	O	01-nov-22		100%	99%		\$ 1,400,000.01	
	Total DESARROLLO URBANO	42												\$ 59,553,769.49	\$ 270,570,517.07	\$ 176,324,448.41
2885164	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1	Rehabilitación de Parque Fantasía	SANTUARIO	CALZADA DE GUADALUPE	PARQUE	1	8200	O	15-nov-22		27%	50%		\$ 3,998,978.46	
2885103	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		Estudios y pruebas de control de calidad	VARIAS	VARIAS	ESTUDIO	1	85000	O							
2885103 / 2885172	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1	Servicio de Ingeniería para verificación de calidad y supervisión en obras de rehabilitación de vialidades	VARIAS	VARIAS	ESTUDIO	1	850000	O	19-ago-22		98%	72%		\$ 10,000,000.00	\$ 3,806,922.56

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2021-2024

PROGRAMA ANUAL PRESUPUESTAL DE OBRAS Y ACCIONES

FONDOS MUNICIPALES DEL RAMO 33

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS

EJERCICIO FISCAL 2022

CIERRE DE EJERCICIO ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



														ESTRUCTURA FINANCIERA		
Sedesore	Rubro Principal	Pr	Nombre del Proyecto	Colonia	Calle	Unidad Medida	Cant	Benef	O/A	Fecha de Anticipo	Fecha Finiquito	% Av Fis.	% Av Fin.	INVERSIÓN FONDO FISM	INVERSIÓN FONDO FAFM	RECURSO MUNICIPAL
2885104	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1	Proyectos ejecutivos de obras de alto impacto	VARIAS	VARIAS	ESTUDIO	1	850000	O	16-nov-22		100%	98%		\$ 3,786,355.02	
	Total FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3												\$ 3,998,978.46	\$ 13,786,355.02	\$ 3,806,922.56
2885117	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	1	Contigo Sí, cosechando para tu mesa 2022	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	VARIAS	ACCION	30	900	A	02-jun-22	22-nov-22	50%	100%		\$ 449,991.41	
	Total INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	1												\$ -	\$ 449,991.41	\$ -
2885115	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	1	Sí por la salud 2022	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	VARIAS	BRIGADA DE SALUD	1	10000	A	15-jun-22	12-dic-22	68%	61%		\$ 468,190.49	
2885112	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	1	Apoyo para suministro de medicamentos especializados 2022	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	VARIAS	LOTE DE MEDICAMENTO	1	600	A	09-sep-22	22-dic-22	65%	78%		\$ 1,093,481.73	
2885113	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	1	Apoyo para sesiones de hemodiálisis a pacientes con insuficiencia renal 2022	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	VARIAS	LOTE DE MEDICAMENTO	1950	153	A	19-sep-22	14-nov-22	95%	100%		\$ 2,099,136.01	
2885114	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	1	Adquisición de insumos médicos 2022	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	VARIAS	INSUMOS MEDICOS	1	2000	A	27-sep-22	23-dic-22	100%	43%		\$ 837,281.29	
2885116	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	1	Programa complementario de toxina botulinica para personas con discapacidad 2022	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	MARAVILLAS	LOTE DE MEDICAMENTO	1	150	A	31-ago-22	31-ago-22	100%	100%		\$ 596,730.00	
	Total INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	5												\$ -	\$ 5,094,819.52	\$ -
2885150	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	1	Construcción de modulo de servicios sanitarios y construccion de aula en Escuela Primaria Vicente Guerrero, Comunidad los Garcia	LOS GARCIA	JAVIER SILVA	SANITARIO/AULA	2	102	O	11-nov-22		20%	50%	\$ 2,099,140.39		
2885152	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	1	Construcción de modulo de servicios sanitarios y construccion de aula en escuela Primaria Niños Heroes de Chapultepec en comunidad Charquito Blanco	Charquito Blanco	VENUSTIANO CARRANZA	SANITARIO/AULA	2	28	O	18-nov-22		50%	50%	\$ 2,193,032.99		
2885151	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	1	Rehabilitación general de Jardín de Niños Julian Carrillo en Comunidad Los García	LOS GARCIA	CUAUHTEMOC	ESCUELA	1	31	O	16-nov-22		95%	15%	\$ 212,828.00		\$ 200,000.00
	Total INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	3												\$ 4,505,001.38	\$ -	\$ 200,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2021-2024

PROGRAMA ANUAL PRESUPUESTAL DE OBRAS Y ACCIONES

FONDOS MUNICIPALES DEL RAMO 33

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS

EJERCICIO FISCAL 2022

CIERRE DE EJERCICIO ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



														ESTRUCTURA FINANCIERA		
Sedesore	Rubro Principal	Pr	Nombre del Proyecto	Colonia	Calle	Unidad Medida	Cant	Benef	O/A	Fecha de Anticipo	Fecha Finiquito	% Av Fis.	% Av Fin.	INVERSIÓN FONDO FISM	INVERSIÓN FONDO FAFM	RECURSO MUNICIPAL
2885118	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	1	Recolección, transferencia y disposición final de Residuos Sólidos Urbanos	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	VARIAS	ESTACIÓN	1	850000	A	01-mar-22	31-mar-22	100%	96%		\$ 278,057,824.38	
	Total MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	1												\$ -	\$ 278,057,824.38	\$ -
2885119	SEGURIDAD PUBLICA	1	Apoyo para pago de energía eléctrica en alumbrado público Ejercicio 2022	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	VARIAS	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	12	850000	A	01-mar-22	31-mar-22	100%	100%		\$ 107,757,022.09	
	Total SEGURIDAD PUBLICA	1												\$ -	\$ 107,757,022.09	\$ -
2885154	URBANIZACION (ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS)	1	Ampliación de red de distribución eléctrica en 3era. Privada de Arquitos tramo 240 mts entre calle Arquitos a Fin de Privada	BELLAS LOMAS	3a. Privada de Arquitos	POSTE	9	32	O	09-dic-22		10%	29%	\$ 359,389.26		\$ 260,000.00
2885155	URBANIZACION (ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS)	1	Ampliación de red de distribución eléctrica en Privada Monterrey tramo de calle Monterrey a Fin de Privada	RINCONADA	PRIVADA MONTERREY	POSTE	3	22	O	09-dic-22		10%	27%	\$ 196,283.70		\$ 90,000.00
2885156	URBANIZACION (ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS)	1	Ampliación de red de distribución eléctrica en Av. De las Torres a calle Sin Nombre	Mesa de Conejos	Av. de las Torres	POSTE	7	24	O	09-dic-22		10%	41%	\$ 483,000.00		\$ 100,000.00
2885157	URBANIZACION (ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS)	1	Ampliación de red de distribución eléctrica en calle Caoba tramo de Av. San José de Buenavista a calle Bugambilias y calle Bugambilias tramo de calle Caoba a calle Madero de la Cruz	San Jose de Buenavista	VARIAS	POSTE	10	38	O	27-dic-22		10%	50%	\$ 1,721,419.24		
2885159	URBANIZACION (ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS)	1	Ampliación de red de distribución eléctrica en calle Josefa Ortiz de Domínguez tramo de Vicente Suárez a Fin de calle	TERREMOTO	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	POSTE	4	20	O	09-dic-22		10%	40%	\$ 427,092.61		\$ 100,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2021-2024

PROGRAMA ANUAL PRESUPUESTAL DE OBRAS Y ACCIONES

FONDOS MUNICIPALES DEL RAMO 33

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS

EJERCICIO FISCAL 2022

CIERRE DE EJERCICIO ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



														ESTRUCTURA FINANCIERA		
Sedesore	Rubro Principal	Pr	Nombre del Proyecto	Colonia	Calle	Unidad Medida	Cant	Benef	O/A	Fecha de Anticipo	Fecha Finiquito	% Av Fis.	% Av Fin.	INVERSIÓN FONDO FISM	INVERSIÓN FONDO FAFM	RECURSO MUNICIPAL
2885160	URBANIZACION (ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS)	1	Ampliación de red de distribución eléctrica y alumbrado público en calle Mario Victor Huelga tramo de Av. 20 de Noviembre a Av. Reforma	Peñasco	MARIO VICTOR HUELGA	POSTE	4	48	O	09-dic-22		55%	30%	\$ 568,627.01		
2885161	URBANIZACION (ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS)	1	Ampliación de red de distribución eléctrica en Av. Manuel Palau a Fin de calle	DELEGACION DE BOCAS	AVENIDA MANUEL PALAU	POSTE	5	24	O	01-dic-22		55%	30%	\$ 878,779.58		
2885163	URBANIZACION (ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS)	1	Ampliación de red de alumbrado público en calle Luis G. Medellin tramo de calle Sexta Poniente a calle Rosalio Sánchez Niño	ABASTOS	LUIS G. MEDELLIN	POSTE	5	22	O	28-dic-22		90%	50%	\$ 918,665.00		
	Total ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS	8												\$ 5,553,256.40	\$ -	\$ 550,000.00
	TOTAL GENERAL POR FONDO	78												\$ 104,897,481.41	\$ 680,204,677.62	\$ 180,881,370.97
INVERSIÓN TOTAL														\$ 965,983,530.00		